

к Отчету о результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за 2018 год и истекший период 2019 года» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) (утвержден Коллегией Счетной палаты 22.10.19)

Факты оплаты невыполненных работ, выявленные в ходе контрольного мероприятия

тыс. рублей

Наименование объекта, характеристика протяженности объекта, завершеного ремонтом	Стоимость недостающей протяженности/материалов, тыс. рублей			Описание нарушения	Заказчик	Реквизиты документа о приемке выполненных работ
	всего	в том числе:				
		за счет ИМБТ	за счет регионального бюджета			
Республика Бурятия						
Ремонт автомобильной дороги с. Ильинка ул. Курортная протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 0,835 км, фактическая протяженность- 0,835 км	20,5	10,25	10,25	Актом о выявленных дефектах № 10 по объектам 2018 года (размещен на http://zakupki.gov.ru 09.01.2018), использованным при расчете НМЦК, было установлено отсутствие на ул. Курортная п. Ильинка 12 дорожных знаков; уточненной локальной сметой № 4-Ил в рамках муниципального контракта предусмотрена установка 8 знаков; по акту о приемке работ КС-2 приняты работы по установке 8 знаков. Вместе с тем в ходе выезда на объект установлено фактическое наличие знаков в количестве 4 штук, что на 4 штуки меньше количества, предусмотренного условиями муниципального контракта и документацией о приемке выполненных работ. Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 7 февраля 2018 г. № 0102200001617005511-0198457-02.	Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальского района МО «Прибайкальский район»	КС-3 от 29 октября 2018 г. № 5.2, КС-2 от 29 октября 2018 г. № 5.2, платежное поручение от 1 ноября 2018 г № 33814
Ремонт автомобильной дороги ст. Таловка ул. Первомайская (протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 1,194 км, фактическая протяженность - 1,1835 км, недостающая протяженность - 10,5 метров)	47,6	23,8	23,8	Приняты и оплачены работы, предусмотренные условиями контракта, по ремонту автомобильной дороги по ул. Первомайская протяженностью 1,194 км, общей стоимостью 9173,2 тыс. рублей. При этом протяженность участка автомобильной дороги, фактически завершеного ремонтом, установленная в результате контрольных замеров в ходе выезда на объект, составила 1,1835 км (на 10,5 метров меньше протяженности, указанной в документации о приемке выполненных работ). Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 7 февраля 2018 г. 2018 г. № 0102200001617005511-0198457-02.	Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальского района МО «Прибайкальский район»	КС-3 и КС-2 от 12 октября 2018 г. № 16, от 16 октября 2018 г. № 16.1, от 29 октября 2018 г. № 16.2, платежные поручения от 15 октября 2018 г. № 756841, № 756842, от 23 октября 2018 г. № 823145, № 823147, от 1 ноября 2018 г. № 33826, № 33828
Ремонт автомобильной дороги с. Итанца пер. Гаражный (протяженность, предусмотренная муниципальным	319,2	159,6	159,6	Приняты и оплачены работы по укреплению обочин щебнем толщиной 10 см (ФЕР27-08-001-11) на сумму 177,2 тыс. рублей, а также оплачены смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С11, размер зерен 0-20 мм (ФСЦЦ-02.2.04.04-0011) на сумму 142,0 тыс. рублей, при этом в ходе визуального осмотра 11 августа 2019 года установлено, что фактическое укрепление обочины щебнем отсутствует. Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 7 февраля 2018 г. № Ф.2018.42774.	Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальского	КС-3 от 4 сентября 2018 года № 42 и КС-2 от 4 сентября 2018 года № 11.2, платежное поручение от 7 сентября 2018 г. № 424947

Наименование объекта, характеристика протяженности объекта, завершеного ремонтом	Стоимость недостающей протяженности/материалов, тыс. рублей			Описание нарушения	Заказчик	Реквизиты документа о приемке выполненных работ
	всего	в том числе:				
		за счет ИМБТ	за счет регионального бюджета			
контрактом - 0,465 км, фактическая протяженность - 0,465 км)					района МО «Прибайкальский район»	
Ремонт автомобильной дороги с.Итанца,ул. Советская (протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 0,718 км, фактическая протяженность - 0,718 км)	20,7	10,35	10,35	Приняты и оплачены работы по установке 8 дорожных знаков, а также материалы - 8 дорожных знаков и стойки металлические под дорожные знаки массой 0,132 т, на общую сумму 33,1 тыс. рублей. При этом в ходе визуального осмотра установлено отсутствие 5 дорожных знаков. 3 дорожных знака установлены на деревянных столбах, что противоречит ГОСТ 10705-80 (допускаемые номера ГОСТ: 8731-74, 8733-74, 3262-75), применение которого предусмотрено приложением № 3 к техническому заданию муниципального контракта. Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 7 февраля 2018 г. № Ф.2018.42774	Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальского района МО «Прибайкальский район»	КС-3 от 4 сентября 2018 года № 44 и КС-2 от 4 сентября 2018 года № 10,2, платежные поручения от 7 сентября 2018 г. № 424951, № 424955
Ремонт автомобильной дороги с. Троицкое ул. 60 лет Октября (протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 2,441 км, фактическая протяженность - 2,441 км)	12,8	6,4	6,4	Приняты и оплачены материалы и работы по нанесению линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие на сумму 12,8 тыс. рублей. Вместе с тем в ходе визуального осмотра установлен факт отсутствия разметки на месте пешеходных переходов. Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 7 февраля 2018 г. № Ф.2018.42774.	Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальского района МО «Прибайкальский район»	КС-3 № 49 от 4 сентября 2018 года и КС-2 от 25 октября 2018 года № 1,8, платежные поручения от 26 октября 2018 г. № 862425, от 1 ноября 2018 г. № 33823
Ремонт подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск к с. Усть-Брянь км 0+00 - км 1+900 (протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 1,9 км, фактическая протяженность - 1,9 км)	86,36	43,18	43,18	В ходе визуального осмотра выполненных работ установлено, что характеристики остановочного павильона, фактически установленного на ремонтируемом участке автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск к с. Усть-Брянь км 0+00 - км 1+900», не соответствуют характеристикам остановочного павильона, предусмотренного и оплаченного в рамках контракта (в рамках контракта предусмотрен и оплачен павильон марки ОМ-7 антивандальный (металлические стойки, стальной лист), размеры 3500x1600x2400 (ФССЦ-15.2.01.04-0017)). Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 31 марта 2018 г. № 0302300050017000014-0063778-01	МО «Заиграевский район»	КС-3 от 24 июля 2018 г. № 7 и КС-2 от 24 июля 2018 г. № 7.2, платежное поручение от 6 июня 2018 г. № 564977
Ремонт подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино Ключи к с. Большой Куналей (через р.Пестерево) (протяженность, предусмотренная муниципальным	40,99	20,495	20,495	Приняты и оплачены работы, предусмотренные условиями контракта, по ремонту объекта «Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино Ключи к с. Большой Куналей (через р. Пестерево)» протяженностью 8,6 км. При этом протяженность участка автомобильной дороги, фактически завершеного ремонтом, установленная в результате контрольных замеров в ходе выезда на объект, составила 8,590 км (на 10,0 метров меньше протяженности, указанной в документации о приемке выполненных работ). Нарушение пункта 8 муниципального контракта № 0102200001618000081-0096044-03 от 20 марта 2018 года.	МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район»	КС-3, КС-2 от 30 мая 2018 г. № 1, от 20 июня 2018 г. № 2, от 26 июля 2018 г. № 3, от 7 сентября 2018 г. № 4, от 29 октября 2018 г. № 5, от 29 октября 2018 г. № 6 платежные поручения от 7 июня 2018 г. № 578329, от 22 июня 2018 г. № 718175, от 11 сентября 2018 г. № 455697, от 31 июля 2018 г. № 123949, №

Наименование объекта, характеристика протяженности объекта, завершеного ремонтом	Стоимость недостающей протяженности/материалов, тыс. рублей			Описание нарушения	Заказчик	Реквизиты документа о приемке выполненных работ
	всего	в том числе:				
		за счет ИМБТ	за счет регионального бюджета			
контрактом - 8,6 км, фактическая протяженность - 8,59 км, недостающая протяженность - 10 метров)						123951, № 23500, № 23499, от 2 ноября 2018 г. № 44612
Ремонт автомобильной дороги с. Нижний Саянтуй, ул. Геологическая (протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 0,7 км, фактическая протяженность - 0,7 км)	289,8	146,3	143,5	Локальным сметным расчетом на ремонт указанного объекта в рамках обустройства дороги было предусмотрено нанесение разметки проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м, сплошной в объеме 5,01 км (3 133,8 кг) (ФЕР27-09-017-01) на общую сумму 329,05 тыс. рублей. Указанные работы и материалы (термопластик) были приняты и оплачены. В ходе визуального осмотра было установлено, что разметка нанесена краской разметочной дорожной: магистраль белая расчетная стоимость которой (расчетно) составила 39,3 тыс. рублей, разница составила 289,76 тыс. рублей. Подрядчиком (ООО «Удинское») осуществлены строительные работы, которые не соответствуют технической документацией и смете, определяющей цену работ. Нарушение пункта 8 муниципального контракта № Ф.2018.81638 от 22 марта 2018 года.	МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район»	КС-3 от 25 октября 2018 г. № 05-21, КС-2 от 25 октября 2018 г. № 05-19, № 05-20, № 05-18, платежное поручение от 2 ноября 2018 г. № 44611
Ремонт автомобильной дороги с. Солонцы, ул. Бабушкина	25,76	12,6	13,16	Приняты и оплачены работы, предусмотренные условиями контракта, по ремонту автомобильной дороги по ул. Бабушкина п. Солонцы протяженностью 2,5 км. При этом протяженность участка автомобильной дороги, фактически завершеного ремонтом, установленная в результате контрольных замеров в ходе выезда на объект, составила 2,492 км (на 8 метров меньше протяженности, указанной в документации о приемке выполненных работ). Нарушение пункта 8 муниципального контракта № Ф.2018.82839 от 22 марта 2018 года.	МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район»	КС-2 и КС-3 от 25 мая 2018 № 1, 25 июня 2018 № 2, 25 июля 2018 № 3, 8 августа 2018 г. № 4, 3 сентября 2018 № 5, от 3 октября 2018 г. № 6, от 25 октября 2018 г. № 7 платежные поручения от 7 июня 2018 г. № 576220, от 5 июля 2018 г. № 836096, от 2 августа 2018 г. № 144261, № 144259, от 22 августа 2018 г. № 300584, от 11 сентября 2018 г. № 456821, от 19 октября 2018 г. № 802273, от 1 ноября 2018 г. № 34195, № 34200
Ремонт автомобильной дороги в с. Солонцы, ул. Бабушкина	248,8	121,66	127,14	Локальным сметным расчетом на ремонт автомобильной дороги с. Солонцы, ул. Бабушкинская в рамках обустройства дороги было предусмотрено нанесение разметки проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м, сплошной в объеме 5,01 км (2 739,9 кг) (ФЕР27-09-017-01) на общую сумму 281,19 тыс. рублей. В ходе визуального осмотра было установлено, что разметка нанесена краской разметочной дорожной: магистраль белая расчетная стоимость которой составила 32,34 тыс. рублей, разница составила 248,8 тыс. рублей. Подрядчиком (ООО «Удинское») осуществлены строительные работы, которые не соответствуют технической документацией и смете, определяющей цену работ. Нарушение пункта 8 муниципального контракта № Ф.2018.82839 от 22 марта 2018 года	МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район»	КС-2 и КС-3 от 25 октября 2018 года № 7, платежное поручение от 1 ноября 2018 г. № 34195, № 34200
Установка остановочных павильонов на автомобильных дорогах (с. Гурульба и Поселье)	518,1	246,11	272,0	В ходе визуального осмотра выполненных работ установлено, что характеристики остановочных павильонов в количестве 6 шт., фактически установленных на участках автомобильных дорог (2 шт. - подъезд к с. Гурульба; 2 шт. - подъезд к с. Поселье; 2 шт. - на участке ул. Советская, с. Поселье) не соответствуют характеристикам, предусмотренным муниципальным контрактом (в рамках контракта предусмотрены и	МУ «Отдел по развитию инфраструктуры» Администрации	подъезд к с. Гурульба (КС-3 и КС-2 № 33 от 31 октября 2018 года), платежное поручение от 8 ноября 2018 г. № 77819; подъезд к с. Поселье (КС-2,

Наименование объекта, характеристика протяженности объекта, завершеного ремонтом	Стоимость недостающей протяженности/материалов, тыс. рублей			Описание нарушения	Заказчик	Реквизиты документа о приемке выполненных работ
	всего	в том числе:				
		за счет ИМБТ	за счет регионального бюджета			
				оплачены павильоны марки ОМ-7 антивандальная (металлические стойки, стальной лист), размеры 3500x1600x2400 (ФССЦ-15.2.01.04-0017)). Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 4 июня 2018 г. № 0102200001618000004-0129160-05.	МО «Иволгинский район»	КС-3 от 31 октября 2018 года № 31), платежное поручение от 15 ноября 2018 г. № 150611; на участке ул. Советская, с. Поселье (КС-2, КС-3 от 26 октября 2018 г. № 34), платежное поручение от 8 ноября 2018 г. № 77822
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд от Федеральной автомобильной дороги Байкал к с. Гурульба» (протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 4,150 км, фактическая протяженность - 4.111 км)	216,4	98,9	117,5	Приняты и оплачены работы, предусмотренные условиями контракта, по ремонту автомобильной дороги «Подъезд от Федеральной автомобильной дороги Байкал к с. Гурульба» протяженностью 4,15 км. При этом протяженность участка автомобильной дороги, фактически завершеного ремонтом, установленная в результате контрольных замеров в ходе выезда на объект, составила 4,111 км (на 39 метров меньше протяженности, указанной в документации о приемке выполненных работ). Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 4 июня 2018 года № 0102200001618000004-0129160-05.	МУ «Отдел по развитию инфраструктуры» Администрации МО «Иволгинский район»	КС-3 от 31 октября 2018 года № 33 и КС-2 от 31 октября 2018 г. № 33, платежное поручение от 8 ноября 2018 г. № 77819
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд от Федеральной автомобильной дороги Байкал к с. Гурульба»	7498,4	3 426,77	4 071,63	Приняты и оплачены работы и материалы по укреплению обочин в рамках ремонта участка автомобильной дороги «Подъезд от Федеральной автомобильной дороги Байкал к с. Гурульба» на общую сумму 7498,4 тыс. рублей (что на 1 439,8 тыс. рублей больше чем предусмотрено муниципальным контрактом (локально-сметным расчетом от 22 октября 2018 года)). В ходе выезда на объект были взяты образцы указанного материала (грунта) для проведения экспертизы (проведена испытательной лабораторией ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия»). Согласно протоколу испытаний от 20 августа 2019 года № 100-2019, проба щебеночно-песчаной смеси (ГОСТ 25607-2009, 8735-88, 8269.0-97) по зерновому составу не соответствуют требованиям ГОСТ. Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 4 июня 2018 г. № 0102200001618000004-0129160-05.	МУ «Отдел по развитию инфраструктуры» Администрации МО «Иволгинский район»	КС-3 № 31, № 33 и КС-2 № 31, № 33 от 31 октября 2018 г., платежные поручения от 8 ноября 2018 г. № 77819, от 15 ноября 2018 г. № 150611
Ремонт автомобильной дороги с. Поселье ул. Советская (протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 1,576 км, фактическая протяженность - 1,567 км, недостающая протяженность - 11 метров)	48,3	22,1	26,2	Приняты и оплачены работы, предусмотренные условиями контракта, по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская с. Поселье, протяженностью 1,578 км. При этом протяженность участка автомобильной дороги, фактически завершеного ремонтом, установленная в результате контрольных замеров в ходе выезда на объект, составила 1,567 км (на 11 метров меньше протяженности, указанной в документации о приемке выполненных работ). Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 4 июня 2018 г. № 0102200001618000004-0129160-05.	МУ «Отдел по развитию инфраструктуры» Администрации МО «Иволгинский район»	КС-3 от 31 октября 2018 года № 33 и КС-2 от 31 октября 2018 г. № 33, платежное поручение от 8 ноября 2018 г. № 77819
Ремонт автомобильной дороги с. Поселье ул. Советская (тротуар),	909,2	415,5	493,7	Приняты и оплачены работы по ремонту тротуара (ул. Советская) 2545,5 пог. м. При этом протяженность тротуара, фактически завершеного ремонтом, установленная в результате контрольных замеров в ходе выезда на объект, составила 2224,6 пог. м. (на	МУ «Отдел по развитию инфраструктуры»	КС-2 и КС-3 от 14 июня 2018 г. № 2, от 26 июня 2018 г. № 6, от 11 июля 2018 г. № 16, от 25

Наименование объекта, характеристика протяженности объекта, завершеного ремонтом	Стоимость недостающей протяженности/материалов, тыс. рублей			Описание нарушения	Заказчик	Реквизиты документа о приемке выполненных работ
	всего	в том числе:				
		за счет ИМБТ	за счет регионального бюджета			
(протяженность, предусмотренная муниципальным контрактом - 2545,5 пог. м, фактическая протяженность - 2224,6 пог. м, недостающая протяженность - 320,9 пог. м)				320,9 пог. м. меньше протяженности, указанной в документации о приемке выполненных работ). Подрядчиком (ООО «Крассула») осуществлены строительные работы, которые не соответствуют технической документацией и смете, определяющей цену работ. Нарушение пункта 8 муниципального контракта от 4 июня 2018 г. № 010220000161800004-0129160-05	Администрации МО «Иволгинский район»	июля 2018 № 11, от 6 августа 2018 № 13, от 17 августа 2018 г. № 16, от 28 августа 2018 г. № 20, от 26 октября 2018 № 32, от 31 октября 2018 г. № 33, платежные поручения от 25 июня 2018 г. № 728656, от 25 июля 2018 г. № 81992, № 81991 от 26 июля 2018 г. № 89274, от 9 августа 2018 г. № 197255, от 30 августа 2018 г. № 363626, от 12 сентября 2018 г. № 468181, от 31 августа 2018 г. № 380719, от 8 ноября 2018 г. № 77820, № 77821, № 77819
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850 – км 1+200 в Прибайкальском районе	202,4	-	202,4	<p>Проверкой справок о стоимости выполненных работ (КС-3) и актов о приемке выполненных работ (КС-2) в совокупности с визуальным осмотром объекта «Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850 – км 1+200 в Прибайкальском районе» установлены факты оплаты ГКУ «Бурятрегионавтодор» не выполненных работ общей стоимостью 202,4 тыс. рублей.</p> <p>1. Проектной документацией предусмотрена установка леерных ограждений общей протяженностью 140 м на причалах № 1 (60 м), № 2 (30 м) и № 3 (50 м). Выполнение указанных работ генподрядчиком на причалах № 1 и № 2 подтверждено актом о приемке выполненных работ от 15 мая 2019 г. № 2 (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 15 мая 2019 г. № 6 (КС-3). Указанные работы были приняты госзаказчиком и оплачены в сумме 25,6 тыс. рублей (п/п от 22 мая 2019 г. № 143366). Вместе с тем в ходе визуального осмотра установлено отсутствие леерных ограждений на причалах № 1 и № 2, а также признаков, подтверждающих выполнение работ по их монтажу.</p> <p>2. Проектной документацией предусмотрен монтаж 7 биотуалетов «Прагма» на причалах № 1, № 2 и № 3 и площадке под базу для обслуживания переправы общей стоимостью 176,8 тыс. рублей. Выполнение указанных работ генподрядчиком подтверждено актами о приемке выполненных работ от 16 июля 2019 г. № 6 - № 9 (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 16 июля 2019 г. № 7 (КС-3). Указанные работы были приняты госзаказчиком и оплачены в полном объеме (п/п от 19 июля 2019 г. № 771879). Вместе с тем в ходе визуального осмотра причалов № 1, № 2, участка, предусмотренного под строительство причала № 3, площадки под базу для обслуживания переправы установлено отсутствие 7 биотуалетов «Прагма», а также признаков, подтверждающих выполнение работ по их монтажу.</p> <p>Согласно пояснениям куратора объекта Матвеевского Ю.С. от 8 августа 2019 г. б/н до ввода объекта в эксплуатацию указанные леерные ограждения (0,2052 т) и биотуалеты (7 шт.) переданы на ответственное хранение ООО «Ремстрой» на основании договоров ответственного хранения от 15 мая 2019 г. № 1 и от 16 июля 2019 г. № 2 соответственно. Вместе с тем согласно пояснениям ведущего специалиста по закупкам ГКУ</p>	ГКУ «Бурятрегионавтодор»	акт о приемке выполненных работ от 15 мая 2019 г. № 2 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15 мая 2019 г. № 6 (КС-3); акты о приемке выполненных работ от 16 июля 2019 г. № 6 - № 9 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат от 16 июля 2019 г. № 7 (КС-3).

Наименование объекта, характеристика протяженности объекта, завершеного ремонтом	Стоимость недостающей протяженности/материалов, тыс. рублей			Описание нарушения	Заказчик	Реквизиты документа о приемке выполненных работ
	всего	в том числе:				
		за счет ИМБТ	за счет регионального бюджета			
				«Бурятрегионавтодор» Сафоновой Л.М. от 13 августа 2019 г. б/н указанные договоры ответственного хранения отделом планирования и государственных закупок не разрабатывались и не согласовывались, на регистрацию не представлялись. Согласно пояснениям начальника отдела финансирования ГКУ «Бурятрегионавтодор» Маркиной И.Н. от 13 августа 2019 г. б/н все затраты с начала строительства нарастающим итогом учтены на балансовом счете 106.11 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество». Договоры хранения и акты приема-передачи на леерные ограждения и биотуалеты в отдел финансирования не предоставлялись, и следовательно, не отражены в учете (забалансовые счета) в связи с отсутствием первичных документов.		
Ремонт автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск км 55+000 км 62+277 в Заиграевском районе	1 219,0	-	1 219,0	Согласно КС-2 № 23 от 28.05.2019 г. и КС-2 №24 от 28.05.2019 г. приняты и оплачены работы по нанесению линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимися элементами на дорожной одежде примыканий ПК4+40 (влево) и ПК 2+50 (влево) в объеме 7 228 кв. м и стоимость краски разметочной дорожной: Магистраль белая в объеме 5,68 тн, фактически такие работы на объекте не выполнены. Согласно пояснению ГКУ «Бурятрегионавтодор» такое завышение было допущено по причине ошибки в ПСД (государственный контракт от 30 октября 2017 г. № 155-р)	ГКУ «Бурятрегионавтодор»	КС-2 № 23 от 28.05.2019 г. КС-2 № 24 от 28.05.2019 г., платежное поручение от 31 мая 2019 г. № 276825
Капитальный ремонт автодороги Эрхирик-Нижние Тальцы-Сосоновый Бор км 0-км4+800 в Заиграевском районе	45,248	-	45,248	Согласно КС-2 № 1.1. от 26.06.2019 г. приняты к выполнению работы по установке дорожных знаков и стоимости стоек для них в количестве 63 шт, фактически на объекте их имеется 11 шт, стоимость не выполненных работ составила 41,851 тыс. руб. ГКУ «Бурятрегионавтодор» принять меры по выполнению работ. Согласно пояснению ГКУ «Бурятрегионавтодор» стойки и знаки на объекте были установлены в полном объеме, при этом их часть была похищены. Согласно КС-2 № 1.1. от 26.06.2019 г. приняты к выполнению работы по устройству средств технического регулирования в количестве 9 п.м (9 водоналивных блоков) общей стоимостью 3,397 тыс. руб., фактически на момент выездной проверки на объекте такие блоки отсутствовали и были установлены в момент проверки (государственный контракт от 24 мая 2019 г. № 61-р)	ГКУ «Бурятрегионавтодор»	КС-2 № 1.1. от 26.06.2019 г., платежное поручение от 3 июля 2019 г. № 617967
Удмуртская Республика						
Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики	23,7	-	23,7	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики заключен государственный контракт от 8 ноября 2018 г. № 699 с ООО «ДорМостПроект» стоимостью 4 000,0 тыс. рублей. Предмет контракта – выполнение работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики. В соответствии с пунктом 2.7 государственного контракта результатом выполненных работ является Отчет о диагностике. Согласно Техническому заданию, которое является приложением № 1 к контракту, ООО «ДорМостПроект» должно провести инструментальную диагностику автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 830,67 км, то есть всех дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в Ижевскую агломерацию. Стоимость диагностики 1 км дороги – 4 815,41 рублей. В соответствии с Отчетами по диагностике ООО «ДорМостПроект» проведены работы по диагностике только 825,75 км автодорог. Вместе с тем Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19 февраля 2019 г. № 141 платежным поручением от 25 февраля 2019 г. № 15021 стоимость государственного контракта от 8 ноября 2018 г. № 699 за счет бюджета Удмуртской Республики оплачена в полном размере.	Миндортранс УР	акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 19 февраля 2019 г. № 141

Наименование объекта, характеристика протяженности объекта, завершеного ремонтом	Стоимость недостающей протяженности/материалов, тыс. рублей			Описание нарушения	Заказчик	Реквизиты документа о приемке выполненных работ
	всего	в том числе:				
		за счет ИМБТ	за счет регионального бюджета			
				Таким образом, в нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 2.10 государственного контракта от 8 ноября 2018 г. № 699 платежным поручением от 25 февраля 2019 г. № 15021 Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики произведена оплата невыполненных работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики протяженностью 4,92 км на сумму 23,7 тыс. рублей.		
ИТОГО	11 793,3	4 764,0	7 029,3			