

Информация о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре в период 2016 – 2019 годов

№ по 704-р	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	
			План № 704-р	Фактический срок реализации
3.	Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39	Правительство Хабаровского края, Минпросвещения России	2016 - 2018	август 2019
8.	Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)	Правительство Хабаровского края, Минздрав России	2016 - 2019	На момент проведения выездной проверки не реализовано. Планируется завершить в октябре 2020.
10.	Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки	Минвостокразвития России, Минздрав России, Правительство Хабаровского края	2017 - 2019	На момент проведения выездной проверки не реализовано. Планируется завершить в 2019.
11.	"Здание - театр драматический". Реконструкция" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	Минкультуры России, Правительство Хабаровского края, администрация г. Комсомольска-на-Амуре	2016 - 2017	2017
14.	Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск - Комсомольск), 359 км	Правительство Хабаровского края, Минтранс России, Росавтодор	2016 - 2018	Не реализовано. Планируется завершить в 2019.
16.	Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре, 75 тыс. м/сутки	Правительство Хабаровского края, администрация г. Комсомольска-на-Амуре, Минстрой России	2016 год	Не реализовано. Планируется завершить в 2020.
23.	Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла N 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре, Ду 820 мм, протяженность - 4,5 км	публичное акционерное общество "Газпром", Правительство Хабаровского края	2016 - 2017	2019
25.	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская" и ПС 110 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "Городская-Береговая", 50 МВА	Минэнерго России, акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания", Правительство Хабаровского края	2016 - 2018	январь 2019
26.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м	Правительство Хабаровского края, администрация г. Комсомольска-на-Амуре, Минстрой России	2017 - 2018	Не реализовано. Планируется завершить в 2019.