

**Примеры недостижения заявленного результата
при реализации национальных (федеральных) проектов**

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» из 27 регионов (субъектов Российской Федерации), не обеспечивших в 2020 году введение в эксплуатацию 100% запланированного оборудования, в 15 регионах (55,6 %) отставание связано с нарушением поставщиком сроков поставки оборудования (сроков исполнения контракта).

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» из 38 регионов (субъектов Российской Федерации), не обеспечивших в 2020 году введение в эксплуатацию 100% запланированного оборудования, в 14 регионах (36,8 %) отставание связано с нарушением поставщиком сроков поставки оборудования (сроков исполнения контракта)¹.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Красноярском, Алтайском краях, Республике Башкортостан, Ярославской, Тверской, Смоленской, Курской областях, а также в городе федерального значения Севастополь, обнаружены задержки поставки оборудования, вызванные, в том числе, недобросовестным выполнением исполнителями условий заключенных контрактов. В связи с чем значение результата «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» не достигнуто по указанным субъектам, а также в целом по Российской Федерации².

Из 6 результатов национального проекта КППИ не достигнут один результат, связанный с несвоевременным вводом в эксплуатацию объекта аэродромного комплекса субъекта Российской Федерации.

¹ По информации Минздрава России (вх. от 20 февраля 2021 г. № А-1608).

² По информации Минпросвещения России (вх. от 17 февраля 2021 г. № А-1519).

Указанное обусловлено обстоятельствами, связанными с ненадлежащим исполнением государственных контрактов подрядными организациями, а именно:

- несвоевременным завершением подрядной организацией дооборудования до требований II категории ИКАО, а также строительства патрульной дороги в рамках реализации мероприятия «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) 1 очередь строительства»;

- нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ и обязательств в части представления исполнительной документации подрядной организацией по взлетно-посадочной полосе в рамках реализации мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск), I этап»³.

КСП Кировской области информирует⁴, что по причине нарушения в 2020 году поставщиком сроков поставки оборудования не выполнено мероприятие и целевой показатель по региональному проекту «Создание современных школ в Кировской области» (национальный проект «Образование»). Низкий уровень освоения средств (89,2% от плана) отмечен по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Одним из подрядчиков нарушены сроки выполнения работ по двум контрактам.

Кроме того, по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ не выполнены мероприятия и соответствующий показатель по региональному проекту «Комфортная городская среда» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

В качестве дополнительных причин негативно влияющих на реализацию национальных проектов контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации также выделяются⁵:

³ По информации Минтранса России (вх. от 19 февраля 2021 г. № А-1577).

⁴ Вх. от 3 марта 2021 г. № А-1992.

⁵ КСП Забайкальского края (вх. от 5 марта 2021 г. № А-2063), СП Ненецкого автономного округа (вх. от 26 февраля 2021 г. № А-1797), КСП Челябинской области (вх. от 15 марта 2021 г. № А-2521), КСП Ярославской области (вх. от 3 марта 2021 г. № А-1986), СП Новгородской области (вх. от 12 марта 2021 г. № А-2429).

- низкое качество составления сметных расчетов / необходимость корректировки ПСД;

- невозможность поставки товара в связи с особенностями географического расположения округа;

- недостаточная квалификация сотрудников органов местного самоуправления, обладающих специальными знаниями и умениями в сфере осуществления закупочной деятельности.

Так, по информации КСП Забайкальского края⁶ в ходе реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» (Национальный проект «Культура») дефектные акты сельских домов культуры, в которых которыми в 2020 году проведен капитальный ремонт, составлены преимущественно работниками культурно-досуговых учреждений, не являющимися специалистами в области строительства, что привело к:

- проведению значительного количества дополнительных (скрытых) работ, не вошедших в сметную документацию;

- удорожанию смет до 10%;

- выделению субсидий на проведение ремонтных работ в размере, не позволяющем привести здание в нормативное состояние для осуществления культурно-досуговой деятельности.

По 5 объектам из 8 подтверждены низкого качества составления сметных расчетов. Так, фактические площади потолков и полов не совпадают с площадями, предусмотренными в сметном расчете; неверно планируются объемы работ по системе отопления, имеются технические просчеты (размеры дверей и окон не совпадают с размерами дверных и оконных проемов) и ошибки (вместо размерности «метр» применяется «100 метров») и т.д.

Установлен случай планирования отделочных работ в помещении с протекающей кровлей, не подлежащей по смете ремонту.

⁶Вх. письмо от 5 марта 2021 г. № А-2063.