

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 14 » февраля 2014 г.

№ ОМ-39/13-03

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг исполнения представлений, устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия по пункту 2.5.1.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год»
(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
протокол от 14 ноября 2014 г. № 8К(954), п. 2)

1. Основание для проведения мероприятия: пункт 3.9.5 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год.

2. Предмет мероприятия:

документы (первичные платежные, финансовые, отчетные, регламентные внутриведомственные (корпоративные и др.), принятые во исполнение рекомендаций и указаний, содержащихся в представлениях Счетной палаты Российской Федерации, направленных на устранение нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования государственных средств, выделенных на проектирование и строительство объектов саммита в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в г. Владивостоке и социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» в администрации Приморского края и федеральных казенных учреждениях «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства», и иные материалы по вопросам проверки.

3. Цель мероприятия:

3.1. Контроль исполнения представлений, направленных в Администрацию Приморского края, федеральные казенные учреждения «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации»

Федерации» и «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства».

3.1.1. Проведение анализа степени готовности объектов саммита, а также обеспечение в установленном порядке ввода в эксплуатацию всех объектов, государственными заказчиками по которым являлись администрация Приморского края, федеральные казенные учреждения «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства».

3.1.2. Анализ выполнения условий соглашений с главными распорядителями средств в части софинансирования мероприятий за счет внебюджетных источников.

3.1.3. Осуществление мониторинга оформления прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, изъятые в целях строительства объектов саммита. Оформление правоустанавливающих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации по всем введенным в эксплуатацию объектам.

3.1.4. Обеспечение перечисления порядными организациями сумм, подлежащих возврату в бюджеты всех уровней за временные здания и сооружения.

4. Объекты мероприятия:

4.1. Министерство регионального развития Российской Федерации (далее – Минрегион России) (г. Москва) (по запросам);

4.2. Федеральное дорожное агентство (далее – Росавтодор) (г. Москва) (по запросам);

4.3. Администрация Приморского края (г. Владивосток) (по запросам).

5. Исследуемый период: 2012 и 2013 годы.

6. Сроки проведения мероприятия: январь – декабрь 2013 года.

7. Результаты мероприятия.

7.1. Контроль исполнения представлений, направленных в Администрацию Приморского края, федеральные казенные учреждения

«Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства».

Срок реализации подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (далее – подпрограмма) был установлен на период 2008 - 2012 годы¹.

Вместе с тем, поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 22 декабря 2012 г. № ДМ-П16-7848 по четырем объектам подпрограммы определены следующие сроки ввода в эксплуатацию:

медицинского центра и лабораторного корпуса Дальневосточного федерального университета (далее – ДВФУ) - до 1 февраля 2013 года;

двух гостиниц на Корабельной набережной и мысе Бурный и театра оперы и балета г. Владивостока – до 1 июня 2013 года.

В связи с внесенными изменениями в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» с 1 января 2014 г. реализация подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» завершена².

В соответствии с планами работы Счетной палаты Российской Федерации на 2010 - 2012 годы проведены контрольные мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проектирование и строительство объектов саммита в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (далее – саммит АТЭС) в г. Владивостоке.

Значительная доля нарушений, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий, связана с несоблюдением сроков строительства объектов и их вводом в эксплуатацию.

Для устранения выявленных нарушений и недостатков, возмещения причиненного государству ущерба и привлечения к ответственности

¹ Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480 «Об утверждении федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»

² Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2013 г. № 1128 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480»

должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации по результатам контрольного мероприятия³, проведенного в 2012 году, были направлены представления:

Министру регионального развития Российской Федерации И.Н.Слюняеву (от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-247/11-03);

Губернатору Приморского края В.В.Миклушевскому (от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-248/11-03);

исполняющему обязанности руководителя Федерального дорожного агентства И.С.Алафинову (от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-249/11-03).

По состоянию на 1 января 2014 года в Счетную палату Российской Федерации поступило 26 писем (от Минрегиона России – 11, от Росавтодора – 7 и от Администрации Приморского края – 8) о ходе исполнения представлений. Для получения уточненных данных о выполнении отдельных пунктов представлений на объекты контроля дополнительно было направлено 12 запросов, с просьбой представить соответствующую информацию и подтверждающие документы.

В большинстве случаев ответы на представления и запросы Счетной палаты Российской Федерации поступали с нарушением установленных сроков, что является нарушением требований статьи 25 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».

Так, от Администрации Приморского края ответ на запрос от 4 декабря 2013 г. № ЗИ 13-105/13-03 в Счетную палату Российской Федерации вместо 23 декабря 2013 года поступил только 23 января 2014 года, то есть с превышением на месяц установленного срока.

Изучение и анализ информации, поступившей от объектов экспертно-аналитического мероприятия, показал следующее:

Представление от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-247/11-03, направленное

³ «Проверка целевого и эффективного использования государственных средств, выделенных на проектирование и строительство объектов саммита в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в г. Владивостоке и социально - экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» в администрации Приморского края и федеральных казенных учреждениях «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства» (Пункт 2.5.1.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год)

Министру регионального развития Российской Федерации И.Н.Слюняеву, содержало четыре предложения, из которых исполнено полностью - 2, исполнено частично – 2.

Исполнено частично:

Предложение 1 «Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, а также ввод в эксплуатацию и оформление правоустанавливающих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации по всем объектам Дальневосточного федерального университета и конференц-центру».

Медицинский и лабораторный корпуса ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (далее – ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет) и конференц-центр, имеющие положительные заключения государственной экспертизы, введены в эксплуатацию за исключением комплекса сооружений инфраструктуры, необходимой для эксплуатации Дальневосточного федерального университета.

Комплекс сооружений инфраструктуры, необходимой для эксплуатации ДВФУ, находится в стадии незавершенного строительства. Минрегионом России принято решение о государственной регистрации незавершенного строительства с последующей передачей на баланс Дальневосточному федеральному университету. Срок завершения строительства данного объекта Минрегионом России не определен.

В связи с важностью объекта для функционирования ДВФУ целесообразно оставить данное предложение на контроле.

Предложение 3 «Принять меры к решению вопросов обеспечения о. Русский качественной питьевой водой и завершению рекультивации несанкционированной свалки на о. Русский».

На строительство магистрального водовода на остров Русский в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в Федеральном законе от 7 июня 2013 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

были утверждены дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 1 692,1 млн. рублей, которые в декабре 2013 года на основании заключенного соглашения были перечислены Госстроем России Администрации Приморского края.

Дальнейшая реализация мероприятий по строительству указанного водовода Администрацией Приморского края предусматривается в рамках краевой целевой программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008 - 2019 годы».

Учитывая социальную значимость объекта и завершение полномочий Минрегиона России в части сопровождения подпрограммы, дальнейший контроль за реализацией предложения целесообразно возложить на Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Кроме того, представление содержало предложение 2 «После оформления здания школы № 5 (о. Русский) в муниципальную собственность обеспечить возврат средств в сумме 93,1 млн. рублей в федеральный бюджет».

На основании обращений администраций Приморского края и г. Владивостока, Минрегион России посчитал возможным осуществить передачу здания школы № 5 из федеральной в муниципальную собственность на безвозмездной основе (без возврата в федеральный бюджет ранее полученных средств). Данный вопрос согласован со Счетной палатой Российской Федерации.

В связи с этим можно считать данное предложение представления исполненным.

Представление от 19 ноября 2012 № ПР 11-248/11-03, направленное Губернатору Приморского края В.В.Миклушевскому, содержало 11 предложений, из которых исполнено полностью - 8, исполнено частично – 3.

Исполнено частично:

Предложение 2 «Обеспечить в установленном порядке ввод в эксплуатацию всех объектов, государственными заказчиками по которым являются администрации Приморского края и г. Владивостока».

Из 16 объектов Приморского края получили разрешение на ввод в эксплуатацию 14 объектов (или 87,5%), на которые зарегистрировано право собственности.

Не введены в эксплуатацию два объекта: театр оперы и балета и две гостиницы на материковой части г. Владивостока.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 22 декабря 2012 г. № ДМ-П16-7848 строительство и ввод в эксплуатацию данных объектов должны были быть завершены в срок до 1 июня 2013 года.

На объекте «Театр оперы и балета в г. Владивостоке» строительно-монтажные работы завершены. Проводятся пуско-наладочные работы сценического и инженерного оборудования. Учитывая сезонность работ по благоустройству, официальный ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2014 года.

При строительстве двух гостиниц на Корабельной набережной и мысе Бурный возник дефицит финансовых средств в размере 3,0 млрд. рублей. Так как реализация указанного проекта осуществляется в настоящее время за счет средств краевого бюджета и внебюджетных источников в рамках краевой целевой программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе»⁴ Администрацией Приморского края запланировано завершение строительно-монтажных работ и введение объекта в эксплуатацию во втором полугодии 2014 года.

Исполнение данного предложения целесообразно оставить на контроле.

Предложение 4 «Обеспечить перечисление подрядными организациями в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возвратных сумм в размере 22 628,1 тыс. рублей, а также аванса в размере 110 000,0 тыс. рублей и штрафных санкций за не поставленный в срок пассажирский катамаран».

Подрядными организациями в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возвратные суммы перечислены не в полном объеме.

Так, за период с декабря 2012 года по декабрь 2013 года в федеральный бюджет перечислено 13 595,3 тыс. рублей, полученных от разборки временных

⁴ Закон Приморского края от 17 марта 2008 г. № 226-КЗ (ред. 01.04.2013 г.) «О краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008 – 2019 годы»

зданий и сооружений, возведенных во время строительства дорожных объектов, что составило 60,1% от суммы, указанной в представлении.

В 2013 году ГУП «Госнедвижимость» поданы иски о взыскании с ООО «Пасифико Марин» штрафных санкций в сумме 4,565 млн. рублей за не поставленный в срок пассажирский катамаран, о расторжении договора на строительство (приобретение) пассажирского катамарана и возврате уплаченного аванса в размере 110,0 млн. рублей.

Иски находятся в арбитражных судах Приморского края на различных стадиях рассмотрения.

В связи с длительностью судебных процессов предложение целесообразно оставить на контроле.

Предложение 10 «Завершить процесс оформления прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, изъятые в целях строительства объектов саммита».

В связи с возникшими разногласиями между собственниками и арендаторами по состоянию на 18 декабря 2013 года не завершено оформление права собственности по 11 из 1 234 объектам, изъятым под строительство объектов саммита АТЭС:

мостовой переход через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке - 3 земельных участка;

автомобильная дорога бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог - 1 земельный участок;

автомобильная дорога пос. Новый – полуостров Де-Фриз – 6 земельных участков и 1 объект недвижимости.

Вопрос переоформления прав собственности на 10 земельных участков и 1 объект недвижимости будет рассмотрен судебными органами Приморского края в 2014 году.

Земельные участки под другими объектами недвижимости, строительство которых проводилось в рамках организации и проведения саммита АТЭС, оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с длительностью судебных процессов предложение целесообразно оставить на контроле.

Кроме того, представление содержало предложение 7 «После оформления

здания школы № 5 (о. Русский) в муниципальную собственность обеспечить возврат средств в сумме 93,1 млн. рублей в федеральный бюджет».

На основании обращений администраций Приморского края и г. Владивостока, Минрегион России посчитал возможным осуществить передачу здания школы № 5 из федеральной в муниципальную собственность на безвозмездной основе (без возврата в федеральный бюджет ранее полученных средств). Данный вопрос согласован со Счетной палатой Российской Федерации.

В связи с этим можно считать данное предложение представления исполненным.

Представление от 19 ноября 2012 № ПР 11-249/11-03, направленное исполняющему обязанности руководителя Федерального дорожного агентства И.С.Алафинову, содержало три предложения, которые исполнены полностью.

Проведен комплекс мероприятий по завершению строительства и реконструкции и оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации правоустанавливающих документов по всем объектам, дорожного хозяйства, предусмотренных подпрограммой.

Росавтодором были приняты меры по перечислению подрядными организациями возвратных сумм в доход бюджетной системы Российской Федерации в размере 163 368,2 тыс. рублей.

В связи с этим представление можно считать исполненным.

7.1.1. Проведение анализа степени готовности объектов саммита, а также обеспечение в установленном порядке ввода в эксплуатацию всех объектов, государственными заказчиками по которым являлись администрация Приморского края, федеральные казенные учреждения «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства».

По состоянию на 1 января 2014 года из 96 комплексных объектов, предусмотренных подпрограммой, 86 объектов введены в эксплуатацию, 10 объектов в рамках подпрограммы не реализованы.

В различной степени готовности находятся шесть объектов подпрограммы:

театр оперы и балета г. Владивостока (Заказчик – Администрация Приморского края. Степень готовности около 95%. Ввод в эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2014 г.);

две гостиницы бизнес-класса (Заказчик – Администрация Приморского края. Степень готовности около 85%. Ввод в эксплуатацию запланирован во 2 полугодии 2014 года);

мини ТЭЦ «Центральная» (Заказчик - ОАО «ДВУЭК»). Степень готовности около 97%. Ввод в эксплуатацию запланирован в марте 2014 года.

обустройство Киринского газоконденсатного месторождения (Заказчик - ОАО «Газпром»). Степень готовности более 60%. Ввод в эксплуатацию запланирован до октября 2014 года);

судостроительная верфь «Звезда – D.S.M.E» (Заказчик – ОАО «ОСК»). Степень готовности менее 60%. Ввод в эксплуатацию запланирован 3 очередями: 1 очередь – 2015 г., 2 очередь – 2018 г., 3 очередь – 2021 г.);

магистральный водовод на о. Русский (Заказчик – Администрация Приморского края. Степень готовности около 3,5%. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2014 году);

По четырем объектам подпрограммы строительные работы не начаты:

судостроительная верфь «Восток-Раффлс» (Заказчик – ОАО «ОСК»);

инженерный центр на о. Русский (Заказчик – ОАО «ОСК»);

Уссурийская ТЭЦ (Заказчик – Администрация Приморского края);

многофункциональный торгово-развлекательный комплекс на о. Русский (Заказчик – ЗАО «Крокус»).

По объектам подпрограммы, заказчиком по которым является ОАО «ОСК», работы будут продолжены в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 – 2030 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2514-р.

Строительство Уссурийской ТЭЦ включено в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»,

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р.

Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса на о. Русский, заказчиком которого является ЗАО «Крокус», финансируется за счет внебюджетных источников.

7.1.2. Анализ выполнения условий соглашений с главными распорядителями средств в части софинансирования мероприятий за счет внебюджетных источников.

По данным, представленным Администрацией Приморского края, привлечение внебюджетных средств в рамках соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета на строительство объектов саммита АТЭС не предусмотрено.

7.1.3. Осуществление мониторинга оформления прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, изъятые в целях строительства объектов саммита. Оформление правоустанавливающих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации по всем введенным в эксплуатацию объектам.

В связи с возникшими разногласиями между собственниками и арендаторами по состоянию на 18 декабря 2013 года не завершено оформление права собственности по 11 из 1 234 объектам, изъятым под строительство объектов саммита АТЭС:

мостовой переход через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке - 3 земельных участка;

автомобильная дорога бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог - 1 земельный участок;

автомобильная дорога пос. Новый – полуостров Де-Фриз – 6 земельных участков и 1 объект недвижимости.

Вопрос переоформления прав собственности на 10 земельных участков и 1 объект недвижимости будет рассмотрен судебными органами Приморского края в 2014 году.

Земельные участки под другими объектами недвижимости, строительство которых проводилось в рамках организации и проведения саммита АТЭС, оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Обеспечение перечисления порядными организациями сумм, подлежащих возврату в бюджеты всех уровней за временные здания и сооружения.

По поступившим данным в доход бюджетов разных уровней должно быть перечислено 478 452,6 тыс. рублей за возведенные во время строительства временные здания и сооружения, из которых по состоянию на 1 января 2014 года перечислено в бюджетную систему Российской Федерации 176 963,5 тыс. рублей, что составляет 37% вышеуказанной суммы.

В период с декабря 2012 года по декабрь 2013 года в федеральный бюджет перечислено 13 595,3 тыс. рублей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, возведенных во время строительства дорожных объектов, заказчиками которых являлась Администрация Приморского края, и около 163 368,2 тыс. рублей – заказчиком которых выступал Росавтодор.

С подрядной организации ОАО «УСК МОСТ», осуществлявшей строительство мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный, должно было быть получено 161 613,3 тыс. рублей. В сентябре 2012 года подрядчиком было перечислено 13 636,4 тыс. рублей. В связи с завершением на объекте строительно-монтажных работ планируется осуществить перечисление оставшихся денежных средств в сумме 147 976,9 тыс. рублей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в декабре 2013 года.

По объектам реконструкции участков автодороги аэропорт Кневичи - станция Санаторная тремя подрядчиками в бюджетную систему Российской Федерации были перечислены средства в сумме 1 754,9 тыс. рублей.

В ноябре 2012 года поданы иски о взыскании с ОАО «Примавтодор» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» 301 489,1 тыс. рублей, которые находятся в арбитражных судах Приморского края на различных стадиях рассмотрения.

По информации Минрегиона России, после проведения саммита АТЭС в г. Владивостоке и завершения строительства объектов саммита высвободившихся средств федерального бюджета, которые могли бы быть направлены в качестве мер государственной поддержки на создание ипотечно-накопительной системы, в соответствии с требованиями подпункта «б»

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», не образовалось.

8. Выводы:

По итогам экспертно-аналитического мероприятия было рассмотрено исполнение трех представлений, направленных в Минрегион России, Администрацию Приморского края и Росавтодор.

8.1. Представление Счетной палаты Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-247/11-03, направленное Министру регионального развития Российской Федерации, исполнено, за исключением ввода в эксплуатацию комплекса сооружений инфраструктуры, необходимой для эксплуатации Дальневосточного федерального университета, и магистрального водовода от сопки Опорная до резервуаров чистой воды на острове Русский.

В связи с завершением подпрограммы и передачей полномочий государственного заказчика – координатора федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2013 года» от Министерства регионального развития Российской Федерации Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока⁵, дальнейший контроль реализации данных мероприятий целесообразно поручить последнему.

8.2. Представление Счетной палаты Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-248/11-03, направленное Губернатору Приморского края, исполнено, за исключением ввода в эксплуатацию театра оперы и балета в г. Владивостоке и двух пятизвездочных гостиниц на Корабельной набережной и мысе Бурный, а также полноты перечисления подрядными организациями в бюджетную систему возвратных сумм.

8.3. Представление Счетной палаты Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-249/11-03, направленное Росавтодору, исполнено.

9. Предложения:

9.1. Снять с контроля представление, направленное исполняющему

⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 2092-р «О Минвостокразвития России»

обязанности руководителя Федерального дорожного агентства И.С.Алафинову (от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-249/11-03).

9.2. Представления, направленные

Министру регионального развития Российской Федерации И.Н.Слюняеву (от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-247/11-03) и

Губернатору Приморского края В.В.Миклушевскому (от 19 ноября 2012 г. № ПР 11-248/11-03),

оставить на контроле.

9.3. Направить письмо Губернатору Приморского края с предложением проинформировать Счетную палату Российской Федерации:

о выполнении в полном объеме поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 22 декабря 2012 г. № ДМ-П16-7848 в части завершения строительства и ввода в эксплуатацию театра оперы и балета и двух пятизвездочных гостиниц на Корабельной набережной и мысе Бурный;

о перечислении подрядными организациями в полном объеме в бюджеты бюджетной системы:

денежных средств за возведенные во время строительства временные здания и сооружения;

штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, установленных государственными контрактами;

авансового платежа, уплаченного ООО «Пасифико Марин» по договору на строительство (приобретение) пассажирского катамарана (110 млн. руб.), который расторгнут в судебном порядке;

о завершении оформления прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, изъятые в целях строительства объектов саммита.

9.4. Направить письмо Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока для организации контроля за вводом в эксплуатацию комплекса сооружений инфраструктуры, необходимой для эксплуатации Дальневосточного федерального университета, и магистрального водовода по дну пролива Босфор Восточный с материковой части г. Владивостока на о. Русский.

9.5. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Приложение: 1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе экспертно-аналитического мероприятия, на 7 л. в 1 экз.

Аудитор



Ю.В.Росляк