

Приложение № 5
к Отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « » 2018 г.
№

Отчет о выполнении инвестиционной программы КГУП "Приморский водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Большой Камень на 2018-2020 годы за период: II квартал 2018 г.

№ п/п	№ в ИП	Наименование мероприятия в ИП	Предусмотрено в ИП, тыс.руб.**	Поступления по мероприятиям, тыс.руб. **	ИТОГО выполнение мероприятия ИП, тыс.руб. **
1	2	3	4	5	6
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ			204 989,87	50 622,41	2 906,04
1	Табл. 3. п.1.	Реконструкция фильтровальных емкостей ВОС (стены, желоба, карманы)	18 125,17	4 476,03	256,95
2	Табл. 3. п.2.	Реконструкция запорной арматуры ВОС	62 413,94	15 413,17	884,81
3	Табл. 3. п.3.	Реконструкция фильтровальных емкостей ВОС (загрузка, дренажно-распределительная система)	92 131,90	22 752,05	1 306,11
4	Табл. 3. п.4.	Реконструкция системы обеззараживания (увеличение мощности по производству гипохлорита натрия)	32 318,86	7 981,17	458,17
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ			333 196,91	68 671,55	0,00
5	Табл. 6. п. 1	Реконструкция КНС № 8	69 914,65	14 129,95	0,00
6	Табл. 6. п. 2	Реконструкция (перекладка) коллектора от КНС №8 до КОС 2d 750 мм L=2*2200 м	101 726,88	21 901,42	0,00
7	Табл. 6. п. 3	Реконструкция (перекладка) самотечного коллектора d1000 мм L=1400 м	47 815,76	9 626,03	0,00
8	Табл. 6. п. 4	Реконструкция приемной камеры КОС	230,31	46,60	0,00
9	Табл. 6. п. 5	Реконструкция распределительного железобетонного канала подачи сточных вод на песколовки	156,05	31,58	0,00
10	Табл. 6. п. 6	Реконструкция горизонтальных песколовок с круговым движением воды КОС	478,65	96,85	0,00
11	Табл. 6. п. 7	Реконструкция камеры гашения КОС	181,62	36,75	0,00
12	Табл. 6. п. 8	Реконструкция лотка Вентуры, совмещенный с лотком подачи сточных вод на распределительную камеру первичных отстойников КОС	223,51	45,23	0,00
13	Табл. 6. п. 9	Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников КОС	38,08	7,71	0,00
14	Табл. 6. п. 10	Реконструкция первичных радиальных отстойников КОС	6 470,24	1 309,19	0,00
15	Табл. 6. п. 11	Реконструкция насосной станции первичных отстойников КОС	1 174,06	237,56	0,00
16	Табл. 6. п. 12	Реконструкция аэротенков КОС	44 232,38	8 950,01	0,00
17	Табл. 6. п. 13	Реконструкция распределительной камеры вторичных отстойников КОС	99,62	20,16	0,00
18	Табл. 6. п. 14	Реконструкция вторичных отстойников КОС	7 164,01	1 449,57	0,00
19	Табл. 6. п. 15	Реконструкция распределительной камеры контактных резервуаров КОС	21,06	4,26	0,00
20	Табл. 6. п. 16	Реконструкция контактных резервуаров КОС	2 360,55	477,64	0,00
21	Табл. 6. п. 17	Реконструкция блока насосно-воздуховодной станции КОС	1 239,06	250,71	0,00
22	Табл. 6. п. 18	Реконструкция насосной станции хозяйственных и дренажных вод КОС	683,88	138,38	0,00
23	Табл. 6. п. 19	Реконструкция иловых площадок КОС	48 235,27	9 759,96	0,00
24	Табл. 6. п. 20	Реконструкция внутренних трубопроводов сточных вод КОС	751,27	152,01	0,00
ИТОГО по водоснабжению и водоотведению			538 186,78	119 293,96	2 906,04

Работы по техническому обследованию и инженерным изысканиям выполняются на комплекс мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения инвестиционной программы в целом и являются неделимыми, поэтому все расходы были поделены в долях в соответствии с размером долей мероприятий, утвержденных инвестиционной программой

** Суммы предусмотрено ИП, поступлений и выполненных работ (акты и счет-фактуры) указаны без НДС

Отчет о выполнении инвестиционной программы КГУП "Приморский водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения

городского округа Большой Камень на 2018-2020 годы за период: I квартал 2018 г.

№ п/п	№ в ИП	Наименование мероприятия в ИП	Предусмотрено в ИП, тыс.руб. **	Поступления по мероприятиям, тыс. руб. **	ИТОГО выполнение мероприятия ИП, тыс.руб. **
1	2	3	4	5	6
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ			204 989,87	50 622,41	2 906,04
1	Табл. 3. п.1.	Реконструкция фильтровальных емкостей ВОС (стены, желоба, карманы)	18 125,17	4 476,03	256,95
2	Табл. 3. п.2.	Реконструкция запорной арматуры ВОС	62 413,94	15 413,17	884,81
3	Табл. 3. п.3.	Реконструкция фильтровальных емкостей ВОС (загрузка, дренажно-распределительная система)	92 131,90	22 752,05	1 306,11
4	Табл. 3. п.4.	Реконструкция системы обеззараживания (увеличение мощности по производству гипохлорита натрия)	32 318,86	7 981,17	458,17
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ			333 196,91	68 671,55	0,00
5	Табл. 6. п. 1	Реконструкция КНС № 8	69 914,65	14 129,95	0,00
6	Табл. 6. п. 2	Реконструкция (перекладка) коллектора от КНС №8 до КОС 2d 750 мм L=2*2200 м	101 726,88	21 901,42	0,00
7	Табл. 6. п. 3	Реконструкция (перекладка) самотечного коллектора d1000 мм L=1400 м	47 815,76	9 626,03	0,00
8	Табл. 6. п. 4	Реконструкция приемной камеры КОС	230,31	46,60	0,00
9	Табл. 6. п. 5	Реконструкция распределительного железобетонного канала подачи сточных вод на песколовки	156,05	31,58	0,00
10	Табл. 6. п. 6	Реконструкция горизонтальных песколовок с круговым движением воды КОС	478,65	96,85	0,00
11	Табл. 6. п. 7	Реконструкция камеры гашения КОС	181,62	36,75	0,00
12	Табл. 6. п. 8	Реконструкция лотка Вентуры, совмещенный с лотком подачи сточных вод на распределительную камеру первичных отстойников КОС	223,51	45,23	0,00
13	Табл. 6. п. 9	Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников КОС	38,08	7,71	0,00
14	Табл. 6. п. 10	Реконструкция первичных радиальных отстойников КОС	6 470,24	1 309,19	0,00
15	Табл. 6. п. 11	Реконструкция насосной станции первичных отстойников КОС	1 174,06	237,56	0,00
16	Табл. 6. п. 12	Реконструкция аэротенков КОС	44 232,38	8 950,01	0,00
17	Табл. 6. п. 13	Реконструкция распределительной камеры вторичных отстойников КОС	99,62	20,16	0,00
18	Табл. 6. п. 14	Реконструкция вторичных отстойников КОС	7 164,01	1 449,57	0,00
19	Табл. 6. п. 15	Реконструкция распределительной камеры контактных резервуаров КОС	21,06	4,26	0,00
20	Табл. 6. п. 16	Реконструкция контактных резервуаров КОС	2 360,55	477,64	0,00
21	Табл. 6. п. 17	Реконструкция блока насосно-воздуховодной станции КОС	1 239,06	250,71	0,00
22	Табл. 6. п. 18	Реконструкция насосной станции хозяйственных и дренажных вод КОС	683,88	138,38	0,00
23	Табл. 6. п. 19	Реконструкция иловых площадок КОС	48 235,27	9 759,96	0,00
24	Табл. 6. п. 20	Реконструкция внутренних трубопроводов сточных вод КОС	751,27	152,01	0,00
ИТОГО по водоснабжению и водоотведению			538 186,78	119 293,96	2 906,04

Работы по техническому обследованию и инженерным изысканиям выполняются на комплекс мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения инвестиционной программы в целом и являются неделимыми, поэтому все расходы были поделены в долях в соответствии с размером долей мероприятий, утвержденных инвестиционной программой

** Суммы предусмотрено ИП, поступлений и выполненных работ (акты и счет-фактуры) указаны без НДС

Начальник отдела по строительству объектов ТОР

Начальник ПЭО

Исполнитель:
Хижняк О.В.
8(423)245-34-96
Голованова Е.С.
8(914)484-61-41

В. Я. Гордеев

А.Н. Гладун