

Приложение № 1  
к отчету о результатах  
контрольного мероприятия  
от « 10 » декабря 2018 г.  
№ ОМ-127/08-02

**Сведения о достижении показателей реализации инвестиционного проекта «Создание Дальневосточного Центра глубокой переработки древесины на основе производств: лущеного шпона с общим объемом – 300 тыс. куб м/год, лесопильного, объемом 230 тыс. куб. м/год, пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. куб. м/год, в г. Амурске и технологической щепы – 750 тыс. тонн/год в пос. Ванино Хабаровского края», установленных приложением № 2 к договору о предоставлении субсидии от 23 декабря 2014 г. № 2/1319 (в редакции от 18.04.2017)**

Показатели	2009-2013 г.г.		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт**	план
<b>Инвестиции млн. руб., в том числе:</b>	<b>6 125</b>	<b>6 303</b>	<b>1 408</b>	<b>1 294</b>	<b>1 124</b>	<b>1 125</b>	<b>989</b>	<b>1 595</b>	<b>1 210</b>	<b>1 356</b>	<b>799</b>	<b>1 181</b>	<b>430</b>
строительство завода по пр-ву лущеного шпона	4 771	4 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство завода по пр-ву пиломатериалов	1 153	1 153	1 227	1 230	606	606	618	705	144	622	-	96	-
строительство завода по пр-ву пеллет	-	-	-	-	-	-	-	-	637	104	369	665	-
инвестиции в развитие лесозаготовок и инфраструктуры	202	379	181	64	1 518	519	370	890	430	630	430	420	430
<b>Инвестиции нарастающим итогом, млн. руб.</b>	<b>6 125</b>	<b>6 303</b>	<b>7 534</b>	<b>7 597</b>	<b>8 659</b>	<b>8 722</b>	<b>9 646</b>	<b>10 317</b>	<b>10 857</b>	<b>11 673</b>	<b>11 656</b>	<b>12 854</b>	<b>12 086</b>
<b>Количество рабочих мест, человек</b>	<b>1 025</b>		<b>1 005</b>		<b>995</b>		<b>975</b>		<b>1 105</b>		<b>1 215</b>		<b>1 335</b>
завод по пр-ву лущеного шпона	400	394	380	476	370	372	350	487	350	514	350	502	350
завод по пр-ву пиломатериалов	-		-		-		-		100	268	180	270	300
завод по пр-ву пеллет	-		-		-		-		30	2	60	2	60
лесозаготовительные участки****	625		625		625		625	1 130	625	1 136	625	1 136	625
<b>Объем выпускаемой продукции*</b>													
лущеный шпон, тыс. куб. м	93,513 ***	93,513***	85,0	84,57	78,0	77,24	153,0	153,94	160,0	200,65	220,0	108,5	240,0
пиломатериалы, тыс. куб. м									44,0	32,01	92,0	47,7	139,0
пеллеты, тыс. тонн													60,0

\* выход на проектную мощность производства лущеного шпона планируется в 2020 году (300 тыс. куб. м), производства пиломатериалов (230 тыс. куб. м) и пеллет (100 тыс. куб. м) – в 2022 году

\*\* данные приведены за I полугодие 2018 года

\*\*\* данные приведены за 2013 год

\*\*\*\* данные до 2015 года отсутствуют