

Приложение № 2
к отчету о результатах
контрольного мероприятия
от « 10 » декабря 2018 г.
№ ОМ-127/08-02

**Сведения о достижении показателей реализации инвестиционного проекта
«Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов»
в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края», установленных приложением № 2
к договору о предоставлении субсидии от 22 декабря 2014 г. № 4/1319 (в редакции от 04.08.2017)**

Показатели	2009-2013 г.г.		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт*	план
Инвестиции млн. руб.	374,71	271,023	3728,59	4215,35	1000,00	1147,90	920,00	1701,53	360,00	599,70	20,0	61,5	-
Инвестиции нарастающим итогом, млн. руб.	374,71	271,023	4103,30	4486,37	5103,30	5634,27	6023,30	7335,80	6383,30	7935,50	6403,3	7997,0	-
Количество рабочих мест, человек	12	4	28	28	204	201	501	170	548	171	612	201	612
Объем выпускаемой продукции:													
строганный пиломатериал, тыс. куб. м	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0	0	100	0	100
пиломатериалы обрезной, тыс. куб. м	0	0	0	0	79,50	0	253,00	0	257,4	0	200	0	200
пеллеты, тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	40,0	0	84,0	0	84	0	84
щепа, тыс. пл. куб. м.	0	0	0	0	69,00	0	116,0	0	232,0	0	290	0	290

* данные приведены за I квартал 2018 года