

Приложение № 8
к Отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « ____ » _____ 2018 г.
№ _____

**Информация о мероприятиях, не реализованных в срок установленный
планом-графиком реализации мероприятий по созданию инфраструктуры
территории опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации (перечнем объектов инфраструктуры ТОР «Большой Камень»)***

Наименование мероприятия	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
«Автомобильная дорога «Объездная» (городской округ Большой Камень Приморского края)»	30.08.2018
«Автомобильная дорога «Промышленная» (городской округ Большой Камень Приморского края)»	30.08.2018
Подключение (технологическое присоединение) котельной ТОР «Большой Камень» с учетом обеспечения максимальной нагрузки 9170 (часового перехода газа) м3/час, расположенной по адресу: Приморский край, Шкотовский район, в г. Большой Камень, кадастровый номер земельного участка 25:36:010101:3315 к сети газораспределения	01.07.2018
Теплоснабжение микрорайона «Шестой» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт (ЦТП-12). Сети теплоснабжения от точки врезки в существующую сеть до ЦТП-12 (01.06.2018)	01.06.2018

* - утвержден 28 марта 2018 года Первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Осиповым А.М.