

**Перечень мероприятий раздела II Плана № 704-р, срок реализации которых был изменен распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 2479-р**

№ по 704-р	Наименование мероприятия или объекта капитального строительства	Срок реализации (в редакции от 18.04.2016)	Срок реализации (в редакции от 14.11.2018)
1.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» («Учебно-лабораторный корпус для авиастроительного факультета ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27»), 5059 кв. м	2018 - 2019	2017-2020
4.	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)	2017 - 2018	2017-2021
5.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)	2017 - 2019	2017-2020
6.	Строительство инновационного интерактивного центра «Эвристика» (детский технопарк)	2017 - 2019	2017-2020
12.	Создание туристско-рекреационного кластера «Комсомольский»	2016 - 2020	2016-2023
13.	Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре (строительство)	2016 - 2020	2016-2025
17.	Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)	2016 - 2018	2016-2020
18.	Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки	2016 - 2018	2017-2023
19.	Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км	2016 - 2019	2016-2020
20.	Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре, 26,434 км	2016 - 2018	2016-2022
21.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского серноокислотного завода	2016 - 2019	2018-2020