

Информация о финансировании мероприятий раздела II Плана № 704-р в 2006 – 2019 годы

(млн. рублей)

№ пункта Плана	Объект	Срок реализации (года)	Объем финансирования в соответствии с Планом № 704-р				Фактически предусмотренный объем финансирования			
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
				Фед. бюджет	Консолид. бюджет края	Внебюдж. средства		Фед. бюджет	Консолид. края	Внебюдж. средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО	2016 – 2019	19 720,6	13 009,6	3 867,1	2 844,5	18 586,9	12 252,7	3 603,1	2 731,1
		2016	1 607,3	515,2	491,4	600,7	1 735,3	515,2	619,4	600,7
		2017	3 954,0	2 238,3	1 003,8	711,9	3 870,7	2 178,3	980,5	711,9
		2018	6 361,5	4 528,0	931,7	901,8	5 732,5	4 001,3	924,1	807,1
		2019	7 797,8	5 727,5	1 440,2	630,1	7 248,4	5 557,9	1 079,1	611,4
1	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» («Учебно-лабораторный корпус для авиастроительного факультета ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27»), 5059 кв. м.	2016 - 2019 в том числе:	414,4	405,5	0,0	8,9	209,4	200,5	0,0	8,9
		2017	8,9	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	8,9
		2018	200,5	200,5	0,0	0,0	200,5	200,5	0,0	0,0
		2019	205,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» («Спортивный комплекс ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27»), 3050 кв. м	2016 - 2019 в том числе:	212,5	212,5	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0
		2018	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	205,0	205,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0
3	Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39	2016 - 2019 в том числе:	525,6	311,7	213,9	0,0	495,3	160,5	334,8	0,0
		2016	69,7	57,0	12,7	0,0	69,7	57,0	12,7	0,0
		2017	122,4	103,5	18,9	0,0	122,4	103,5	18,9	0,0
		2018	333,5	151,2	182,3	0,0	263,8	0,0	263,8	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	0,0	39,4	0,0
4	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)	2016 - 2019 в том числе:	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0
		2017	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0
		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №	2016 - 2019 в том числе:	193,6	0,0	193,6	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
		2017	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	185,6	0,0	185,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ пункта Плана	Объект	Срок реализации (года)	Объем финансирования в соответствии с Планом № 704-р				Фактически предусмотренный объем финансирования			
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
				Фед. бюджет	Консолид. бюджет края	Внебюдж. средства		Фед. бюджет	Консолид. бюджет края	Внебюдж. средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)									
6	Строительство инновационного интерактивного центра «Эвристика» (детский технопарк)	2016 - 2019 в том числе:	142,3	0,0	142,3	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0
		2017	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
		2018	5,0	0,0	5,0	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0
		2019	135,8	0,0	135,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Создание многофункционального молодежного центра «Город Юности»	2016 - 2019 в том числе:	268,8	0,0	268,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	248,8	0,0	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство (I очередь – детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)	2016 - 2019 в том числе:	2 897,8	2 585,3	270,3	42,2	2 888,4	2 558,6	287,6	42,2
		2016	42,2	0,0	0,0	42,2	42,2	0,0	0,0	42,2
		2017	528,8	494,0	34,8	0,0	528,8	494,0	34,8	0,0
		2018	1 005,3	903,9	101,4	0,0	973,8	874,4	99,4	0,0
		2019	1 321,5	1 187,4	134,1	0,0	1 343,6	1 190,2	153,4	0,0
9	Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника)	2016 - 2019 в том числе:	1 131,0	1 045,0	86,0	0,0	1 117,6	1 045,0	72,6	0,0
		2017	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0
		2018	550,0	522,5	27,5	0,0	421,7	420,8	0,9	0,0
		2019	550,0	522,5	27,5	0,0	664,9	624,2	40,7	0,0
10	Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки	2016 - 2019 в том числе:	246,8	230,0	16,8	0,0	246,0	229,6	16,4	0,0
		2017	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
		2018	101,6	92,8	8,8	0,0	100,8	92,4	8,4	0,0
		2019	144,4	137,2	7,2	0,0	144,4	137,2	7,2	0,0
11	«Здание – театр драматический». Реконструкция (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	2016 - 2019 в том числе:	425,5	247,6	177,9	0,0	425,5	247,6	177,9	0,0
		2016	89,0	75,0	14,0	0,0	89,0	75,0	14,0	0,0
		2017	336,5	172,6	163,9	0,0	336,5	172,6	163,9	0,0
12	Создание туристско-рекреационного кластера «Комсомольский»	2016 - 2019 в том числе:	1 294,4	200,0	154,4	940,0	1 294,4	200,0	154,4	940,0
		2016	120,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	120,0
		2017	262,0	0,0	42,0	220,0	262,0	0,0	42,0	220,0
		2018	374,4	0,0	74,4	300,0	374,4	0,0	74,4	300,0
		2019	538,0	200,0	38,0	300,0	538,0	200,0	38,0	300,0
13	Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре (строительство)	2016 - 2019 в том числе:	1512,0	1374,4	137,6	0,0	43,6	0,0	43,6	0,0
		2016	15	0,0	15	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
		2017	42,1	0,0	42,1	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0
		2018	753,5	711,4	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	701,4	663	38,4	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0
14	Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск - Комсомольск), 359 км	2016 - 2019 в том числе:	1 139,6	821,0	318,6	0,0	1 139,8	821,0	318,8	0,0
		2016	217,9	148,0	69,9	0,0	217,9	148,0	69,9	0,0
		2017	583,0	450,5	132,5	0,0	583,0	450,5	132,5	0,0
		2018	338,7	222,5	116,2	0,0	298,8	196,1	102,7	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	26,4	13,7	0,0
15	Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре	2016 - 2019 в том числе:	1 687,6	896,0	791,6	0,0	1 677,4	896,0	781,4	0,0
		2016	111,0	0,0	111,0	0,0	111,0	0,0	111,0	0,0
		2017	274,6	0,0	274,6	0,0	274,6	0,0	274,6	0,0
		2018	560,0	448,0	112,0	0,0	549,8	448,0	101,8	0,0
		2019	742,0	448,0	294,0	0,0	742,0	448,0	294,0	0,0

