



СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13» декабря 2013 г.

№ ОМ- *206/13-02*

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка исполнения представления по результатам контрольного
мероприятия «Проверка эффективности расходования средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования,
направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
в Вологодской области»**

(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
(протокол от 6 декабря 2013 г. № 50К (941))

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункты 3.11.18, 3.11.18.1 – 3.11.18.4 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка законодательных, нормативных правовых, финансовых и иных документов, подтверждающих исполнение представления Счетной палаты Российской Федерации, направленного по результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в Вологодской области».

3. Объекты контрольного мероприятия:

3.1. Правительство Вологодской области и отраслевые органы исполнительной власти (выборочно).

3.2. Департамент финансов Вологодской области.

3.3. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области.

3.4. Администрация города Вологды.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: октябрь – декабрь 2013 года.

5. Цель контрольного мероприятия:

Оценить полноту исполнения представления Счетной палаты Российской Федерации, направленного по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2012 году в Вологодской области.

6. Проверяемый период деятельности: 2012 год и истекший период 2013 года (при необходимости более ранние периоды).

7. Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности объектов проверки.

На территории Вологодской области на 1 января 2013 года существует 283 муниципальных образований: 2 городских округа и 26 муниципальных районов, 22 городских и 233 сельских поселения.

В реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Вологодской области из 283 муниципальных образований приняли участие 73 (25,8 %).

Жилищный фонд Вологодской области на 1 января 2013 года составлял 32,3 млн. кв. метров общей площади, в том числе государственный и муниципальный жилищный фонд – 3,6 млн. квадратных метров (11,1 % всего жилищного фонда области), частный – 28,7 млн. квадратных метров (88,9 %).

Ветхий жилищный фонд составляет 1 518,3 тыс. квадратных метров (4,6 %), аварийный – 431,9 тыс. квадратных метров (1,2 %).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. (Цель). Оценить полноту исполнения представления Счетной палаты Российской Федерации, направленного по результатам

контрольного мероприятия, проведенного в 2012 году в Вологодской области

По результатам проведенного в Вологодской области в 2012 году контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в Вологодской области» было направлено представление Счетной палаты Российской Федерации от 7 февраля 2013 г. № ПР 13-25/13-02 губернатору Вологодской области.

Проверка исполнения представления Счетной палаты Российской Федерации показала следующее.

8.1.1. Проверка реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В 2009 – 2012 годах в Вологодской области осуществлялось выполнение 7 областных адресных программ (1 программа – в 2009 году, 3 – в 2010 году, 1 – в 2011 году и 2 программы – в 2012 году) по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, на реализацию которых израсходовано 2 420 358,3 тыс. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) – 1 896 094,2 тыс. рублей (78,3 % общей суммы средств), средства областного бюджета – 138 023,3 тыс. рублей (5,7 %), средства местных бюджетов – 265 222,8 тыс. рублей (11 %) и средства собственников жилья – 121 018,0 тыс. рублей (5 %).

По данным представленной отчетности, запланированные показатели по программам капитального ремонта за 2009 – 2012 годы выполнены в полном объеме. По состоянию на 1 января 2013 года в области отремонтировано 1 325 многоквартирных домов общей площадью 2 649,3 тыс. квадратных метров. Жилищные условия улучшили 122,6 тыс. человек.

Остаток средств на счетах управляющих компаний и товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) по состоянию на 1 января 2013 года

составил 30 659,2 тыс. рублей, которые были направлены подрядным организациям в марте 2013 года, что свидетельствует о несвоевременном завершении работ по проведению капитального ремонта домов.

Анализ выполнения региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов показал, что в перечень работ по капитальному ремонту неоднократно вносились изменения, в том числе и после завершения срока их реализации.

Так, в региональную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальных образованиях Вологодской области на 2012 год» постановлением Правительства Вологодской области от 4 февраля 2013 г. № 130 внесены изменения в части сокращения объемов работ, что свидетельствует о незавершении мероприятий программы по состоянию на 1 января 2013 года и нарушении части 7 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).

В связи с незавершением в срок до 1 января 2013 года региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов решением правления Фонда ЖКХ от 29 марта 2013 г. № 406 в соответствии с частью 7 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ Вологодской области приостановлено предоставление финансовой поддержки, что также свидетельствует об отсутствии должного контроля за своевременным выполнением программных мероприятий администрациями муниципальных образований.

Приказом департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области от 28 февраля 2013 г. № 24 «О дополнительных мерах по обеспечению реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ» установлена обязанность конкретных сотрудников департамента участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту домов.

В 2009 – 2012 годах в Вологодской области с участием средств Фонда ЖКХ осуществлялась реализация 5 адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию указанных региональных программ выделено 1 700 260,5 тыс. рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 1 315 722,4 тыс. рублей (77,4 %), средства областного бюджета – 365 325,7 тыс. рублей (21,5 %), средства местных бюджетов – 19 212,4 тыс. рублей (1,1 %). Расходы исполнены в сумме 1 485 985,6 тыс. рублей, или на 87,4 % бюджетных назначений. Возврат неиспользованных средств Фонда ЖКХ составил 12 609,5 тыс. рублей. Неиспользованные остатки по состоянию на 1 октября 2013 года составили 30 618,4 тыс. рублей.

Сроки выполнения региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных в 2009 – 2012 годах, многократно корректировались. По состоянию на 1 ноября 2013 года из 5 программ не завершены 3 программы.

Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2009 - 2011 годы с учетом необходимости стимулирования рынка жилья», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 27 февраля 2009 г. № 344 (с изменениями от 7 февраля 2012 года), в установленные сроки не завершена. По состоянию на 1 ноября 2013 года в городе Великий Устюг не расселена одна квартира.

Решением правления Фонда ЖКХ от 22 февраля 2013 г. № 394 в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ срок реализации двух программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 – 2013 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Вологда» Вологодской области с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 – 2013 годы» продлен на 2013 год.

По состоянию на 1 ноября 2013 года из предусмотренных программами показателей по приобретению 1 395 квартир общей площадью 54 928,7 квадратных метров для переселения 3 571 человека приобретено 1 303 (93,4 %) квартиры общей площадью 49 564,9 квадратных метров, переселено 3 215 граждан (90 %).

При этом отчетность, направленная в Фонд ЖКХ по состоянию на 1 ноября 2013 года, искажена, завышено количество приобретенных жилых помещений на 92 квартиры, переселенных граждан – на 343 человека и расселенных аварийных домов – на 106, что потребует корректировки отчета о реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Снос освобожденного аварийного жилья в Вологодской области осуществлен не в полном объеме.

По состоянию на 1 января 2013 года снесено 157 аварийных домов, или 47,6 % предусмотренных программами, на 1 ноября 2013 года - 174 дома (52,7 %), что в основном обусловлено недостаточным количеством средств в местных бюджетах.

Земельные участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, будут использоваться в соответствии с утвержденными Правилами землепользования и Генеральных планов муниципальных образований области (план землепользования и план детальной застройки).

Возвращены в Фонд ЖКХ средства в общей сумме 23 063,4 тыс. рублей, в том числе использованные муниципальными образованиями по нецелевому назначению в сумме 316,2 тыс. рублей при проведении капитального ремонта домов и в нарушение части 4 статьи 16 и части 13 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ (в редакции на 25 декабря 2012 года) в сумме 22 747,2 тыс. рублей при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

За нарушение сроков выполнения работ по строительству жилых домов поданы иски в Арбитражный суд Вологодской области:

муниципальным казенным учреждением «Градостроительный центр города Вологда» о взыскании неустойки с подрядных организаций ООО «КомСтрой» в сумме 4 985,8 тыс. рублей и ГУП «Вологдаоблстройзаказчик» в сумме 1 316,8 тыс. рублей (принято решение о взыскании заявленной неустойки с ООО «КомСтрой» в полном объеме, решение Арбитражного суда Вологодской области к ГУП «Вологдаоблстройзаказчик» не принято);

администрацией Вологодского муниципального района о взыскании неустойки с ООО «Стройгород» в сумме 238,6 тыс. рублей и с ООО «Строительная консалтинговая компания «СТРОЙАЛЬЯНС» в сумме 706,9 тыс. рублей (в августе и октябре 2013 года Арбитражным судом принято решение о взыскании заявленной неустойки с указанных подрядных организаций в полном объеме).

Вместе с тем муниципальный контракт от 19 июня 2012 г. б/н, заключенный между администрацией Вохтожского городского поселения Грязевецкого района и ООО «Строительная консалтинговая компания «СТРОЙАЛЬЯНС» на строительство жилого дома со сроком выполнения работ 30 ноября 2012 года, не исполнен. По состоянию на 1 ноября 2013 года дом в эксплуатацию не введен, количество дней просрочки по состоянию на 10 ноября 2013 года составило 345 дней. В соответствии с пунктом 6.2 контракта неустойка в сумме 1 356,7 тыс. рублей в бюджет Вохтожского городского поселения Грязевецкого района не предъявлена.

Из 11 мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 30 июля 2010 г. № 886, за 2010 – 2013 годы полностью выполнены 9.

В нарушение частей 5 и 12 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) собственниками жилых домов и организациями, осуществляющими поставку коммунальных ресурсов, оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета водопотребления, тепловой энергии, электрической энергии не обеспечено.

Оснащенность общедомовыми приборами учета в целом по области за период с июля 2012 года по октябрь 2013 года по всем видам энергоресурсов увеличилась незначительно.

В многоквартирных домах установлено общедомовых приборов учета: по теплоснабжению 3 366 из 4 750 единиц (70,9 %), горячему водоснабжению 174 из 1 501 единицы (11,6 %), холодному водоснабжению 4 888 из 9 878 единиц (49,5 %), электроснабжению 8 062 из 16 119 единиц (50 %).

В ряде муниципальных образований оснащенность общедомовыми приборами учета по тепловой энергии составляет от 4,8 % до 100 %, по холодному водоснабжению от 1,8 % до 99,3 %, по электроснабжению от 3,5 % до 100 %.

По данным статистической отчетности (форма № 22-ЖКХ (реформа), за январь – июнь 2013 года в Вологодской области проведено энергетическое обследование в 106 из 36 569 многоквартирных домов (0,3 %) и составлены энергетические паспорта только для 62 домов, или 0,2 % всех многоквартирных домов.

8.1.2. Проверка результативности мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия в Вологодской области

В Бабаевском муниципальном районе уполномоченным представителем органа местного самоуправления оформлены и согласованы в установленном порядке акты выполненных работ по капитальному ремонту 35 многоквартирных домов на общую сумму 9 150,6 тыс. рублей.

В муниципальном образовании город Сокол в целях устранения выявленных нарушений при проведении капитального ремонта домов

подрядными организациями (ООО «ТеплоГазСтрой», ООО «Строительная компания «Отделстрой», ООО «Энергосервис», ООО «Пульсар») за счет собственных средств в 4 жилых домах выполнены работы по ремонту фасадов, подвального помещения, по огнезащите деревянных конструкций кровли и по утеплению крыши, что подтверждено актами о приемке выполненных работ от 3 и 20 июля 2013 года.

В апреле 2013 года администрацией города Сокол направлено обращение в Сокольскую межрайонную прокуратуру Вологодской области и в Сокольский Межрайонный следственный отдел о принятии мер к подрядной организации ООО «Дименкор» по устранению недоделок при выполнении работ по капитальному ремонту 3 домов. В настоящее время осуществляются следственные мероприятия.

В 8 многоквартирных домах МУП «Коммунальные системы» введены в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии.

Акты выполненных работ по капитальному ремонту 33 домов на общую сумму 81 459,5 тыс. рублей согласованы в установленном порядке уполномоченным представителем органа местного самоуправления.

В декабре 2012 года ООО «Управляющая компания» направлены претензионные письма в адрес подрядных организаций (ООО «ТеплоГазСтрой», ООО «АКВАПЛАСТ», ООО «СК Альтернатива», ООО «СеверБумСтрой») об оплате неустойки за нарушение сроков проведения капитального ремонта 6 домов на общую сумму 1 689,4 тыс. рублей. Неустойка подрядными организациями не взыскана. Исковые требования о взыскании неустойки в судебном порядке управляющей компанией ООО «Управляющая компания» к подрядным организациям не предъявлены.

В Вожегодском муниципальном районе постановлением администрации Вожегодского городского поселения от 6 ноября 2013 г. № 126 внесены изменения в адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в части перераспределения средств между видами работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, ремонту крыш и

утеплению фасадов 2 домов на общую сумму 8,7 тыс. рублей в соответствии с решениями собственников жилых помещений и утвержденными сметами.

В *Бабушкинском муниципальном районе* решением Совета Бабушкинского сельского поселения Бабушкинского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 30 внесены изменения в адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 – 2011 годы в части перераспределения средств между видами работ по ремонту подвального помещения и ремонту внутридомовых инженерных систем на общую сумму 374,6 тыс. рублей в соответствии с решениями собственников жилых помещений и утвержденными сметами.

В *муниципальном образовании город Вологда* за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту 9 домов в 2009 – 2011 годах товариществами собственников жилья (ТСЖ «Юный район», «Строитель-2», «Панкратова-64Б», «Радуга», «Козленская», «Комсомольская», «Зосимовская», «Первомайская 3А», «Комсомольская 12» и «Зосимовская 89») неустойка на общую сумму 438,8 тыс. рублей к подрядным организациям не предъявлена.

К должностным лицам, допустившим нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, приняты следующие меры.

За нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», повлекшее существенное нарушение жилищных прав граждан при заселении в непригодные для проживания жилые помещения, первый заместитель Губернатора области В.М.Горобцов и заместитель начальника департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства В.А.Кудряшов приговором Вологодского городского суда от 13 августа 2013 г. № 1-186/13 условно привлечены к лишению свободы на 3 и 2 года соответственно.

Приказом департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области от 15 ноября 2012 г. № 94-Л наложено дисциплинарное взыскание на начальника О.С.Скорохову и

главного специалиста М.А.Бухмичева сектора содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства департамента.

Распоряжением администрации Бабушкинского сельского поселения Бабушкинского муниципального района от 11 декабря 2012 г. № 49 наложено дисциплинарное взыскание на ведущего специалиста администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Е.П.Казарину.

Распоряжениями администрации Вологодского муниципального района наложены дисциплинарные взыскания от 1 ноября 2013 г. № 671 на главного специалиста управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации района Н.К.Колину, от 6 ноября 2013 г. № 677 на заместителя главы района М.В.Округина и заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности О.В.Дашичеву.

Постановлением администрации города Вологды от 4 сентября 2013 г. № 7182 с директором муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города «Вологда» А.В.Дробозиним расторгнут срочный договор.

Следует отметить, что областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 г. № 484, предусмотрена ликвидация аварийного жилья в объеме 165,5 тыс. квадратных метров на сумму 5 420 085,7 тыс. рублей. При этом в указанную программу аварийное жилье включено не в полном объеме.

По муниципальным образованиям области подлежит сносу или реконструкции 1187 аварийных домов общей площадью более 100 тыс. квадратных метров. В соответствии с пунктом 9.10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, должно быть обеспечено до 1 сентября 2017 года.

9. В ходе проведения контрольного мероприятия подписан акт (без замечаний), с которым ознакомлен первый заместитель Губернатора Вологодской области.

10. Выводы:

10.1. По результатам проверки исполнения представления Счетной палаты Российской Федерации, направленного Губернатору Вологодской области 7 февраля 2013 года, установлено.

10.1.1. Мероприятия региональных адресных программ по проведению капитального ремонта за 2009 – 2012 годы выполнены в полном объеме. Отремонтировано 1 325 многоквартирных домов общей площадью 2 649,3 тыс. квадратных метров. Жилищные условия улучшили 122,6 тыс. человек.

Использованные муниципальными образованиями Вологодской области средства в общей сумме 23 063,4 тыс. рублей не по целевому назначению и в нарушение части 4 статьи 16 и части 13 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ возвращены в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Вследствие проведенной муниципальными образованиями претензионной работы приняты решения Арбитражного суда Вологодской области по взысканию неустойки на общую сумму 5 931,3 тыс. рублей с 4 подрядных организаций за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов по строительству жилых домов в рамках реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Привлечены к административной ответственности 6 должностных лиц, допустивших нарушения законодательства при использовании средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

10.1.2. Представление Счетной палаты Российской Федерации, направленное Губернатору Вологодской области, исполнено не в полном объеме:

региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 – 2012 годы не завершена, не расселена 1 семья;

по двум региональным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, продленным Фондом ЖКХ до 31 декабря 2013 года, контроль будет продолжен в рамках нового представления;

не обеспечен снос освобожденного аварийного жилья;

отчетность, направленная в Фонд ЖКХ по состоянию на 1 ноября 2013 года, искажена, завышено количество приобретенных жилых помещений на 92 квартиры, переселенных граждан – на 343 человека и расселенных аварийных домов – на 106;

собственниками жилых домов и организациями, осуществляющими поставку коммунальных ресурсов, не обеспечено оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения (4 990 домов, или 49,4 %), тепловой энергии (1 384 дома, или 70,9 %), электрической энергии (8 057 домов, или 50 %), что противоречит частям 5 и 12 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10.1.3. Областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 г. № 484, ликвидация аварийного жилья общей площадью более 100 тыс. квадратных метров по муниципальным образованиям не предусмотрена.

11. Предложения:

11.1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Губернатору Вологодской области, в котором предложить:

обеспечить:

завершение региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со сроками, установленными решениями Фонда ЖКХ;

снос освобожденного аварийного жилья;

разработку и утверждение графика оснащения общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов и проведение энергетического обследования


жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

привести в соответствие с фактическими показателями по состоянию на 1 января 2014 года отчетность о реализации региональных программ по переселению граждан;

принять меры по ликвидации аварийного жилья в муниципальных образованиях в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

11.2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Аудитор



Ю.В.Росляк