

Приложение № 6
к Отчету по результатам
контрольного мероприятия
от «___» _____ 2018 г.
№ _____

**Информация о расходах АО «КРДВ» на мероприятия в рамках
ТОР «Большой Камень» в период с 2016 года по 1 июля 2018 года**

млн. рублей

№	Наименование мероприятия	Предельная стоимость (по плану-графику)	Израсходовано средств, предоставленных из фед. бюджета					Возврат средств (-)
			всего	по Договору № Д12-12/2015	по Соглашению № 03-36/2016	по Соглашению № 350-11-007	по Соглашению № 350-11-2018-002	
	ВСЕГО	3 152,00	1 613,58	19,70	963,76	634,21	159,12	-163,19
1	Автомобильные дороги	636,48	267,58	7,65	0,00	380,54	39,51	-160,12
1.1	Автомобильная дорога «Промышленная» (городской округ Большой Камень Приморского края)	382,48	166,71	7,65	0,00	234,08	26,79	-101,81
1.1.1	<i>Разработка документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога «Промышленная» (городской округ Большой Камень Приморского края)</i>	8,83	8,83	7,65		1,17		
1.1.2	<i>Разработка рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по объекту «Автомобильная дорога «Промышленная» (городской округ Большой Камень Приморского края) (в т.ч. авторский надзор, строительный контроль и прочее)</i>	373,40	157,88			232,90	26,79	-101,81
1.1.3	<i>Технологическое присоединение объекта – «Сети наружного освещения объекта «Автомобильная дорога «Промышленная» (городской округ Большой Камень Приморского края) к электрическим сетям</i>	0,25	0,00					
1.2	Автомобильная дорога «Объездная» (городской округ Большой Камень Приморского края)	254,00	100,87	0,00	0,00	146,46	12,72	-58,31
1.2.1	<i>Разработка документации по планировке территории и проектной документации на реконструкцию объекта «Автомобильная дорога «Объездная» (городской округ Большой Камень Приморского края)</i>	9,20	9,20			9,20		
1.2.2	<i>Разработка рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Автомобильная дорога «Объездная» (городской округ Большой Камень Приморского края)» (в т.ч. авторский надзор, строительный контроль и прочее)</i>	244,78	91,67			137,26	12,72	-58,31
1.2.3	<i>Технологическое присоединение объекта – «Сети наружного освещения объекта «Автомобильная дорога «Объездная» (городской округ Большой Камень Приморского края) к электрическим сетям</i>	0,02	0,00					

№	Наименование мероприятия	Предельная стоимость (по плану-графику)	Израсходовано средств, предоставленных из фед. бюджета					Возврат средств (-)
			всего	по Договору № Д12-12/2015	по Соглашению № 03-36/2016	по Соглашению № 350-11-007	по Соглашению № 350-11-2018-002	
2	Объекты водоснабжения и водоотведения	774,54	438,43	0,00	341,34	97,09	0,00	0,00
2.1	«Подключение (технологическое присоединение) объекта акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока» (Территория опережающего социально-экономического развития «Большой Камень»: микрорайоны «Зеленый», «Нагорный», «Парковый», «Садовый», «Солнечный», «Шестой», «Пятый», СК «Звезда») к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»	394,54	230,01		184,52	45,49		
2.2	«Подключение (технологическое присоединение) объекта акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока» (Территория опережающего социально-экономического развития «Большой Камень»: микрорайоны «Зеленый», «Нагорный», «Парковый», «Садовый», «Солнечный», «Шестой», «Пятый», СК «Звезда») к централизованной системе водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» (I этап - подключение микрорайонов «Парковый», «Садовый» и «Шестой» (2-ая очередь)	380,00	208,42		156,81	51,60		
3	Объекты электросетевой инфраструктуры	705,29	624,15	0,00	622,42	1,72	0,00	0,00
3.1	<i>Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта – 1 очереди строительства микрорайона Шестой, в 70 м по направлению на север от ориентира Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ключевая, дом 2а</i>	17,24	17,24		15,52	1,72		
3.2	<i>Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта - микрорайон «Пятый»</i>	13,71	0,00					
3.3	<i>Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта - микрорайоны Шестой (2-ая очередь), Парковый, Садовый, Нагорный расположенные в Приморском крае, город Большой Камень</i>	674,34	606,90		606,90			
4	Объекты теплоснабжения	768,78	283,42	12,05	0,00	154,85	119,60	-3,08
4.1	Подключение (технологическое присоединение) котельной ТОР «Большой Камень» с учетом обеспечения максимальной нагрузки 9170 (часового расхода газа) м3/час, расположенной на принадлежащем Заявителю на законных основаниях земельном участке по адресу: Приморский край, Шкотовский район, в г. Большой Камень, кадастровый номер земельного участка 25:36:010101:3315 к сети газораспределения	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Наименование мероприятия	Предельная стоимость (по плану-графику)	Израсходовано средств, предоставленных из фед. бюджета					Возврат средств (-)
			всего	по Договору № Д12-12/2015	по Соглашению № 03-36/2016	по Соглашению № 350-11-007	по Соглашению № 350-11-2018-002	
4.2	Теплоснабжение микрорайона «Садовый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт.	86,37	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00
4.2.1	<i>Разработка документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта «Теплоснабжение микрорайона «Садовый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт»</i>	4,66	4,27				4,27	
4.2.2	<i>Разработка рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по объекту «Теплоснабжение микрорайона «Садовый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт» (в т.ч. авторский надзор, строительный контроль и прочее)</i>	59,71	0,00					
4.2.3	<i>Технологическое присоединение объекта – «Теплоснабжение микрорайона «Садовый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт» к системе водоснабжения</i>	15,00	0,00					
4.2.4	<i>Технологическое присоединение объекта – «Теплоснабжение микрорайона «Садовый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт» к электрическим сетям</i>	7,00	0,00					
4.3	Теплоснабжение микрорайона «Шестой» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт (ЦТП-12). Сети теплоснабжения от точки врезки в существующую сеть до ЦТП-12»	92,96	66,95	5,06	0,00	55,55	6,34	0,00
4.3.1	<i>Разработка документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта «Теплоснабжение микрорайона «Шестой» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт (ЦТП-12). Сети теплоснабжения от точки врезки в существующую сеть до ЦТП-12»</i>	5,90	5,90	5,06		0,84		
4.3.2	<i>Разработка рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по объекту «Теплоснабжение микрорайона «Шестой» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт (ЦТП-12). Сети теплоснабжения от точки врезки в существующую сеть до ЦТП-12» (в т.ч. авторский надзор, строительный контроль и прочее)»</i>	85,97	60,00			54,70	5,30	
4.3.3	<i>Технологическое присоединение объекта – «Теплоснабжение микрорайона «Шестой» в г. Большой Камень. Центральный тепловой пункт (ЦТП-12). Сети теплоснабжения от точки врезки в существующую сеть до ЦТП-12" к электрическим сетям</i>	1,04	1,04				1,04	
4.3.4	<i>Технологическое присоединение микрорайона «Шестой» к системам теплоснабжения городского округа Большой Камень</i>	0,04	0,00					

№	Наименование мероприятия	Предельная стоимость (по плану-графику)	Израсходовано средств, предоставленных из фед. бюджета					Возврат средств (-)
			всего	по Договору № Д12-12/2015	по Соглашению № 03-36/2016	по Соглашению № 350-11-007	по Соглашению № 350-11-2018-002	
4.4	Теплоснабжение микрорайона «Шестой» в г. Большой Камень Приморского края. Сети теплоснабжения от проектируемой котельной до ЦТП-12	99,82	44,05	3,91	0,00	29,30	10,84	0,00
4.4.1	<i>Разработка документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта «Теплоснабжение микрорайона «Шестой» в г. Большой Камень Приморского края. Сети теплоснабжения от проектируемой котельной до ЦТП-12»</i>	4,64	4,64	3,91		0,73		
4.4.2	<i>Разработка рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по объекту "Теплоснабжение микрорайона «Шестой» в г. Большой Камень Приморского края. Сети теплоснабжения от проектируемой котельной до ЦТП-12» (в т.ч. авторский надзор, строительный контроль и прочее)</i>	95,18	39,41			28,57	10,84	
4.5	Теплоснабжение микрорайона «Парковый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт	104,07	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00
4.5.1	<i>Разработка документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта «Теплоснабжение микрорайона «Парковый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт».</i>	4,90	4,76				4,76	
4.5.2	<i>Разработка рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по объекту «Теплоснабжение микрорайона «Парковый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт» (в т.ч. авторский надзор, строительный контроль и прочее)</i>	77,17	0,00					
4.5.3	<i>Технологическое присоединение объекта – «Теплоснабжение микрорайона «Парковый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт» к электрическим сетям</i>	7,00	0,00					
4.5.4	<i>Технологическое присоединение объекта – «Теплоснабжение микрорайона «Парковый» в г. Большой Камень Приморского края. Центральный тепловой пункт» к системе водоснабжения</i>	15,00	0,00					
4.6	Теплоснабжение жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый» в г. Большой камень Приморского края. Котельная	305,56	163,39	3,08	0,00	70,00	93,39	-3,08
4.6.1	<i>Разработка проектной документации на строительство объекта «Теплоснабжение жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый» в г. Большой камень Приморского края. Котельная»</i>	8,65	7,01	3,08			7,01	-3,08
4.6.2	<i>Разработка рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по объекту «Теплоснабжение жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый» в г. Большой камень Приморского края. Котельная» (в т.ч. авторский надзор,</i>	276,18	156,38			70,00	86,38	

№	Наименование мероприятия	Предельная стоимость (по плану-графику)	Израсходовано средств, предоставленных из фед. бюджета					Возврат средств (-)
			всего	по Договору № Д12-12/2015	по Соглашению № 03-36/2016	по Соглашению № 350-11-007	по Соглашению № 350-11-2018-002	
	<i>строительный контроль и прочее)</i>							
4.6.3	<i>Технологическое присоединение объект – «Теплоснабжение микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый» в г. Большой камень Приморского края. Котельная» к системе водоснабжения</i>	15,00	0,00					
4.6.4	<i>Технологическое присоединение объекта – «Теплоснабжение жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый» в г. Большой камень Приморского края. Котельная» к электрическим сетям</i>	5,74	0,00					
4.7	Технологическое присоединение микрорайона «Пятый» к системам теплоснабжения городского округа Большой Камень	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сети ливневой канализации	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Доплощадочные сети ливневой канализации от площадок ТОР «Большой Камень»	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	<i>Разработка документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта «Доплощадочные сети ливневой канализации от площадок ТОР «Большой Камень»</i>	10,50	0,00					
5.1.2	<i>Разработка рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по объекту «Доплощадочные сети ливневой канализации от площадок ТОР «Большой Камень» (в т.ч. авторский надзор, строительный контроль и прочее)</i>	165,75	0,00					
5.1.3	<i>Разработка документации по планировке территории и проектной документации на строительство объекта «Доплощадочные сети ливневой канализации от микрорайона «Пятый», вынос внутриплощадочных сетей»</i>	5,00	0,00					
5.1.4	<i>Технологическое присоединение объекта – «Доплощадочные сети ливневой канализации от площадок ТОР «Большой Камень» к электрическим сетям</i>	5,00	0,00					
6	Временная инженерная инфраструктура (Временное электроснабжение)	0,57						
7	Земельные участки (Затраты на обеспечение земельными участками объектов инфраструктуры и резидентов ТОР)	39,67						
8	Документация по планировке территории ТОР «Большой Камень»	16,49						
9	Расходы на эксплуатацию вновь построенных объектов инфраструктуры:	23,93						