

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 56К (889) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств Пенсионного фонда Российской Федерации, направленных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с начала строительства и за 9 месяцев 2012 года»:

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия.

Направить представление Счетной палаты Пенсионному фонду Российской Федерации.

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств Пенсионного фонда Российской Федерации, направленных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с начала строительства и за 9 месяцев 2012 года»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.12.8 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год.

Предмет контрольного мероприятия

Нормативные правовые акты Российской Федерации, ведомственные нормативные акты, государственные контракты, финансовая, бухгалтерская и статистическая отчетность и иные документы, подтверждающие расходование средств, направленных на капитальное строительство.

Объекты контрольного мероприятия

Пенсионный фонд Российской Федерации (г. Москва), государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области (г. Волгоград), государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю (г. Барнаул).

Срок проведения контрольного мероприятия: с 10 октября по 21 декабря 2012 года.

Цель контрольного мероприятия

Проверить целевое и эффективное использование средств, направленных на капитальное строительство с момента начала строительства объекта и за 9 месяцев 2012 года, в Пенсионном фонде Российской Федерации, отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области и Алтайскому краю.

Проверяемый период деятельности: с момента начала строительства объекта по 30 сентября 2012 года.

**Краткая характеристика проверяемой сферы
формирования и использования государственных средств
и деятельности объектов проверки**

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР, Фонд) является самостоятельным учреждением, образованным в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1 в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» координация деятельности ПФР была возложена на Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

С мая 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» координация деятельности ПФР возложена на Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Пенсионный фонд Российской Федерации включает 82 отделения ПФР и Информационный центр персонифицированного учета (далее - ИЦПУ). По состоянию на 1 января 2011 года в составе 82 отделений ПФР находились 2484 территориальных органа (управления, центры выплат пенсий, отделы), по состоянию на 1 сентября 2012 года число территориальных органов ПФР увеличилось до 2516.

Учет недвижимого имущества в ПФР осуществляется в ходе паспортизации территориальных органов ПФР, проводимой в соответствии с распоряжениями Правления ПФР от 4 февраля 2002 года № 13ра и от 27 декабря 2002 года № 177ра. Паспорта отделений ПФР по недвижимому имуществу представляются из территориальных органов ПФР по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего года.

В проверяемый период при планировании расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства ПФР руководствовался нормативами обеспечения работников органов Фонда, утвержденными распоряжениями Правления Фонда от 11 августа 2010 года № 213ра, от 19 августа 2011 года № 294ра, разработанными с учетом требований СНиП 31-05-2003, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, постановления Правления ПФР от 31 мая 2004 года № 62п и Методических указаний ПФР от 20 сентября 2001 года № 08-27/7558. Нормативы, применяемые при учете объектов недвижимости, определены Методическими рекомендациями по заполнению форм паспортов по недвижимому имуществу при расчете общей нормативной площади.

Общая нормативная площадь помещений, необходимых для размещения специалистов ПФР, архивов персонифицированного учета, действующих и закрытых пенсионных дел, а также дел социальных выплат, составляла на 1 сентября 2012 года 2191,6 тыс. кв. метров.

По состоянию на 1 января 2011 года территориальные органы ПФР размещались в отдельно стоящих зданиях и помещениях общей площадью 1955,5 тыс. кв. м, из них: 1325,4 тыс. кв. м (67,8 %) - на праве оперативного управления, 219,7 тыс. кв. м (11,2 %) - в безвозмездном пользовании, 410,4 тыс. кв. м (21 %) - арендуемые помещения. Штатная численность сотрудников ПФР составляла 119145,1 единицы. Общий недостаток помещений по общей площади составил 366,4 тыс. кв. метров.

По уточненным данным на 1 сентября 2012 года общая площадь помещений, находящихся в пользовании ПФР, составляла 2041,8 тыс. кв. м, из них: в оперативном управлении - 1398,4 тыс. кв. м (68,5 %), в безвозмездном пользовании - 192,9 тыс. кв. м (9,4 %), арендуемые помещения - 450,5 тыс. кв. м (22 %). Штатная численность работников ПФР - 120975,5 единицы. Общий недостаток помещений по общей площади - 336,7 тыс. кв. м (уменьшился на 8,1 % по сравнению с 2011 годом).

Площадь помещений, арендуемых для размещения работников ПФР, в целом по ПФР, достигнув в 2009 году наименьшего значения - 372,1 тыс. кв. м, ежегодно увеличивалась от 2 до 7 % на протяжении 4 лет, в том числе: за 12 месяцев 2011 года - на 28,9 тыс. кв. м (на 7 %) и за 9 месяцев 2012 года - на 11,2 тыс. кв. м (на 2,5 процента).

На аренду помещений и другого имущества для нужд ПФР в 2011 году выделено 2334279,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 2294078,3 тыс. рублей), в 2012 году - 2696120,1 тыс. рублей (кассовые расходы за 9 месяцев 2012 года - 1844826,7 тыс. рублей). При этом расходы на аренду имущества, произведенные в 2011 году, возросли по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза, в 2012 году (по плану) - в 1,2 раза.

Арендные обязательства имеют все отделения ПФР, кроме ОПФР по Ненецкому автономному округу, ОПФР по Республике Калмыкия, ОПФР по Республике Ингушетия, ОПФР по Карачаево-Черкесской Республике.

Рост количества арендуемых площадей происходит на протяжении 4 последних лет в территориальных органах ПФР в Центральном, Южном, Уральском, Сибирском федеральных округах:

	Арендуемые площади, тыс. кв. м			
	на 01.01.2010 г.	на 01.01.2011 г.	на 01.01.2012 г.	на 01.09.2012 г.
Центральный федеральный округ	113,8	124,4	137,7	146,2
Южный федеральный округ	37,5	44,5	45,6	46,7
Уральский федеральный округ	37,6	41,1	53,7	54,1
Сибирский федеральный округ	60,3	63,9	63,7	64,9
Итого по группе	249,2	273,9	300,7	311,9
Всего по системе ПФР	379,9	410,4	439,3	450,5

Наибольшие расходы по арендным платежам в 2011 году и за 9 месяцев 2012 года произведены в отделениях ПФР по г. Москве и Московской области (580663,4 тыс. рублей и 463346,4 тыс. рублей, соответственно), Краснодарскому краю (258504,3 тыс. рублей и 194790,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийскому автономному округу (85775,2 тыс. рублей и 72384 тыс. рублей), Приморскому краю (83325,0 тыс. рублей и 67925,7 тыс. рублей), Свердловской области (79301,9 тыс. рублей и 86983,3 тыс. рублей), Пермскому краю (77612,2 тыс. рублей и 58300,6 тыс. рублей), а также по Исполнительной дирекции ПФР (76883,1 тыс. рублей и 59425,9 тыс. рублей).

В 14 учреждениях годовой размер арендных платежей (в расчете на 1 кв. м) определился выше среднего значения, которое составляло в 2011 году 5,2 тыс. рублей и в 2012 году - 6,0 тыс. рублей. Наиболее высокие ставки годовой арендной платы (в расчете на 1 кв. м) на 1 сентября 2012 года зафиксированы в договорах аренды по Исполнительной дирекции ПФР - 23,0 тыс. рублей, а также по ОПФР по Республике Саха (Якутия) - 12,8 тыс. рублей, ОПФР по Республике Северная Осетия - Алания - 12,7 тыс. рублей.

Территориальным органам ПФР в письме от 10 августа 2009 года № БГ-04-25/7588 предписывалось не рассматривать предложения по аренде ветхих помещений, имеющих большой износ конструкций, а также требующих значительных средств на проведение ремонта и переоборудования. В случае необходимости капитального ремонта помещений договоры аренды должны предусматривать его проведение за счет арендодателя или компенсацию расходов ПФР на ремонт в соответствии с требованиями статьи 616 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По данным паспортов недвижимого имущества по состоянию на 1 января 2012 года в связи с необходимостью проведения капитального ремонта не эксплуатировались арендуемые территориальными органами ПФР помещения общей площадью 4,7 тыс. кв. м, или 3,3 % арендуемых площадей, в г. Москве, Московской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской областях. Информация о выведенных из эксплуатации арендованных помещениях представлена в таблице:

(тыс. руб.)

	Выведены из эксплуатации арендованные помещения		
	кв. м	годовая цена за 1 кв. м	ежемесячные потери
Москва и Московская область	1965,0	6,4	1048,0
Омская область	388,8	2,9	94,0
Ростовская область	347,2	4,1	118,6
Рязанская область	430,1	2,7	96,8
Свердловская область	1527,5	5,2	661,9
Итого по группе	4658,6		2019,3

Заключение договоров по аренде помещений, требующих капитального ремонта и не пригодных для эксплуатации, снижает эффективность бюджетных расходов. По условиям договоров аренды территориальными органами производится оплата за помещения, которые фактически не используются.

Таким образом, указанные расходы в сумме 2019,3 тыс. рублей в месяц являются неэффективными.

Согласно представленным данным в 2011-2012 годах увеличение общей площади, фактически занятой органами ПФР, составило 86,2 тыс. кв. м. Увеличение площади помещений в течение 2011 года произошло в результате увеличения площади помещений, находящихся в оперативном управлении, на 61,4 тыс. кв. м, увеличения площади арендуемых помещений на 28,9 тыс. кв. м при уменьшении площади помещений, используемых по договорам безвозмездного пользования, на 22,4 тыс. кв. м. В 2012 году площадь помещений, находящихся в оперативном управлении, увеличилась на 11,6 тыс. кв. м, площадь помещений, используемых по договорам безвозмездного пользования, уменьшилась на 4,4 тыс. кв. м, арендуемая площадь увеличилась на 11,2 тыс. кв. метров.

По состоянию на 1 сентября 2012 года отделения ПФР и подведомственные им территориальные органы были обеспечены общей площадью на 92,6 %, кабинетной - на 88,1 %. Аппараты отделений ПФР обеспечены общей площадью на 102,8 %, управления (отделы) ПФР - на 90,9 %. Дисбаланс в обеспечении общей площадью работников отделений и управлений ПФР отмечается в Северо-Западном федеральном округе (109,4 % и 81,2 %, соответственно), Приволжском федеральном округе (119 % и 90,2 %), Сибирском федеральном округе (100,7 % и 91,9 процента).

Сверх установленного норматива обеспечены общей площадью аппараты отделений ПФР в Тамбовской области (192,2 %), республиках Северная Осетия - Алания (181,2 %), Ингушетия (174 %), Чеченской Республике (173,4 %), Республике Марий Эл (159 %), Тульской области (153,1 %), Республике Хакасия (153,1 %), г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области (152 %), Еврейской автономной области (144,7 %), Псковской области (139,5 %), Республике Бурятия (138,5 %), Пензенской (136 %), Самарской (134,9 %), Нижегородской (131,3 %) областях, Республике Мордовия (127,6 %), Орловской (126,8 %), Кировской (125,8 %) областях, Республике Башкортостан (113,5 %), Тверской области (116,4 %), республиках Татарстан (112,1 %), Чувашия (111,9 %), Воронежской (110,6 %), Новгородской (107,7 %) областях, Республике Карелия (104 %), Курганской области (102,2 %), Хабаровском крае (101,6 %), Республике Дагестан (101,3 %), Удмуртской Республике (101,1 процента).

Ниже установленного норматива обеспечены общей площадью как отделения, так и управления ПФР в Центральном федеральном округе (99,3 % и 90,1 %, соответственно), Южном федеральном округе (79 % и 91,8 %), Уральском федеральном округе (87 % и 93,5 %), Дальневосточном федеральном округе (88,9 % и 88,4 процента).

Сверх установленного норматива обеспечены общей и кабинетной площадью отделение и управления ПФР в Северо-Кавказском федеральном округе (115,5 % и 108,9 %, соответственно).

Дисбаланс в размещении отделений и управлений ПФР складывается, в том числе, из-за неравномерного распределения общей и кабинетной площади в зданиях отделений, в которых на безвозмездной основе размещаются городские управления ПФР. В этих случаях общая площадь зданий, включая вспомогательную и техническую площади, остается в пользовании отделений Фонда, при этом городским управлениям передаются в основном кабинетные площади и часть коридоров.

Информация об обеспеченности помещениями территориальных органов ПФР по состоянию на 1 сентября 2012 года в разрезе федеральных округов представлена в таблице:

	Численность (без МОП), чел.	Общая площадь				Кабинетная площадь				Общий недостаток архивов
		норма	имеется	обеспеченность 1 сотр.	общий недостаток	норма	имеется	обеспеченность 1 сотр.	общий недостаток	
Центральный федеральный округ	32194,0	579521,0	528584,6	16,4	91929,8	304383,0	263609,1	8,2	48909,7	14942,9
Северо-Западный федеральный округ	12372,5	222067,5	189720,9	15,3	48632,5	116140,5	93067,2	7,5	26379,0	11962,6
Южный федеральный округ	10667,5	194046,0	175200,4	16,4	31756,2	100228,5	87011,8	8,2	16068,4	4569,5
Северо-Кавказский федеральный округ	6502,0	117316,3	135500,0	20,8	7652,7	61542,0	67043,8	10,3	4766,2	3385,2
Приволжский федеральный округ	24517,5	447937,4	420562,6	17,2	68031,8	232333,5	207720,8	8,5	38567,6	14726,7
Уральский федеральный округ	9698,0	177256,2	163944,7	16,9	27748,4	91230,0	81464,9	8,4	13880,3	5760,8
Сибирский федеральный округ	16389,0	297197,9	277356,5	16,9	40642,9	156111,0	137545,2	8,4	23984,4	9690,3
Дальневосточный федеральный округ	6780,0	120758,8	106833,0	15,8	20291,3	64632,0	55153,6	8,1	9964,1	2203,6
ОПФР по г. Байконуру	50,0	961,7	900,9	18,0	57,9	471,0	424,8	8,5	46,2	0,0
ИЦПУ	334,0	6012,0	11008,6	33,0	0,0	3027,0	1944,3	50,8	0,0	0,0
Центральный аппарат ПФР	1471,0	28550,4	32159,2	21,9	0,0	14562,0	12912,7	8,8	1649,3	0,0
Итого	120975,5	2191625,2	2041771,4	16,9	336743,5	1144660,5	1007898,2	8,3	184215,2	67241,6

По состоянию на 1 сентября 2012 года средняя обеспеченность служебными помещениями 1 специалиста ПФР составляет: по общей площади - 16,9 кв. м, по кабинетной площади - 8,3 кв. метра.

Общий недостаток служебных помещений (без учета имеющихся излишков площадей) за 9 месяцев 2012 года уменьшился на 2,03 тыс. кв. м и составил 336,7 тыс. кв. метров.

По данным, предоставленным Фондом, по состоянию на 1 января 2012 года в ПФР имеются неиспользуемые или не используемые по прямому назначению здания (помещения) общей площадью 41860,9 кв. м, которые можно классифицировать по следующим признакам:

- помещения, предоставленные сторонним организациям по договору аренды (безвозмездного пользования), - 26 помещений общей площадью 3199,1 кв. м в 18 регионах и ИЦПУ;

- помещения, являющиеся квартирами и переданные для проживания, - 18 помещений общей площадью 1039,1 кв. м в 10 регионах;

- помещения, выведенные из эксплуатации в связи с необходимостью или проведением капитального ремонта, - 50 помещений общей площадью 31543,5 кв. м в 27 регионах;

- помещения, не используемые по другим причинам (не подлежат восстановлению или не требуются и подлежат передаче из ПФР), - 47 помещений общей площадью 6079,2 кв. м в 27 регионах, из них: 13 - гаражи, 3 - подсобные (хозяйственные) постройки, 2 объекта незавершенного строительства.

Федеральным законом от 10 декабря 2010 года № 355-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и постановлением Правления ПФР от 17 декабря 2010 года № 389п утверждены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме 2500000,0 тыс. рублей.

Постановлениями Правления ПФР от 23 июня 2011 года № 183п, от 19 сентября 2011 года № 283п в Сводную бюджетную роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств были внесены изменения, и лимиты бюджетных обязательств ПФР на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 2011 год составили 2750000,0 тыс. рублей, или 110 % от первоначально утвержденных расходов. Кассовые расходы составили 2725020,1 тыс. рублей, или 99,1 % от показателя уточненной Сводной бюджетной росписи расходов. Расходы бюджета ПФР на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2011 году составили 0,05 % от общей суммы расходов Фонда.

За счет выделенных средств в 2011 году приобретены 11 зданий, помещения для 3 управлений ПФР и гараж общей площадью 15,7 тыс. кв. м, в том числе здания для размещения управлений ПФР в г. Брянске (116,3 кв. м), г. Ярославле (2592,4 кв. м), г. Ейске Краснодарского края (1041,0 кв. м), г. Владикавказе (1798,8 кв. м), г. Набережные Челны Республики Татарстан (4782,8 кв. м), г. Минусинске Красноярского края (795,9 кв. м), г. Магадане (1053,6 кв. м), Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики (836,6 кв. м). Общая стоимость зданий составила 817933,0 тыс. рублей.

Завершено строительство (реконструкция) 21 здания общей площадью 23,1 тыс. кв. м и сметной стоимостью 1106273,8 тыс. рублей, в том числе здания для размещения управлений ПФР в г. Губкине Белгородской области (1554,0 кв. м), г. Навле Брянской области (556,2 кв. м), г. Коврове Владимирской области (1913,2 кв. м), г. Торжке Тверской области (864,0 кв. м), г. Грозном (3120,4 кв. м), г. Волгограде (1400,0 кв. м), г. Вятские Поляны Кировской области (1078,1 кв. м), г. Самаре (4426,2 кв. м), завершена реконструкция здания Отделения ПФР по Республике Бурятия (3050,3 кв. метра).

Средняя стоимость 1 кв. м, купленного в 2011 году, составила 52,1 тыс. рублей, средняя стоимость 1 кв. м, построенного (реконструированного) ПФР, - 47,8 тыс. рублей.

Реконструировано 47 вспомогательных объектов и объектов инженерного обеспечения на сумму 51464,5 тыс. рублей, смонтировано 39 автоматических установок пожаротушения общей стоимостью 78460,8 тыс. рублей.

Показатели Сводной бюджетной росписи расходов бюджета ПФР на 2011 год и лимиты бюджетных обязательств ПФР на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 2011 год и изменения в них утверждались следующими постановлениями Правления Фонда:

	Постановления Правления Фонда					Уточненные расходы
	от 17.12.2010 № 389п	от 18.04.2011 № 106п	от 24.06.2011 № 184п	от 19.09.2011 № 284п	от 20.12.2011 № 391п	
Центральный федеральный округ	1099480,5	97207,5	-103590,8	-121634,1	67546,0	1039009,1
Северо-Западный федеральный округ	32680,6	39624,8	4386,2	-7152,7	-20111,0	49427,9
Южный федеральный округ	376930,3	3430,6	26450,6	31710,7	-797,2	437725,0
Северо-Кавказский федеральный округ	389,1	80230,0	37872,6	158574,1	42820,2	319886,0
Приволжский федеральный округ	411836,6	9641,1	271944,4	-35026,1	-46528,4	611867,6
Уральский федеральный округ	38602,7	8338,5	2155,7	-1414,4	-13344,3	34338,2
Сибирский федеральный округ	42572,1	109457,7	5661,9	7881,1	-28821,3	136751,5
Дальневосточный федеральный округ	66250,1	43480,0	6611,7	-2082,6	-194,5	114064,7
Информационный центр персонифицированного учета	8400,0	0,0	-2400,0	0,0	0,0	6000,0
Исполнительная дирекция ПФР и Ревизионная комиссия ПФР	1500,0	860,0	-4,5	-856,0	-569,5	930,0
Исполнительная дирекция ПФР и Ревизионная комиссия ПФР (нераспределенные средства)	421358,0	-392270,2	-29087,8	0,0	0,0	0,0

Значительные изменения показателей отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (увеличились в 822 раза), Сибирском федеральном округе (увеличились на 221,2 %), Дальневосточном федеральном округе (увеличились на 73,3 %), Приволжском федеральном округе (увеличились на 48,6 процента).

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с постановлением Правления ПФР от 17 декабря 2010 года № 389п объем нераспределенных средств составил 421358,0 тыс. рублей, или 16,8 % от общего объема расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2011 году.

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» утверждены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме 2980000,0 тыс. рублей, которые с 2012 года распределе-

ны по следующим видам расходов: «Бюджетные инвестиции в объекты государственных внебюджетных фондов» - 2362000 тыс. рублей, «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества государственным внебюджетным фондам» - 613000,0 тыс. рублей, «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» - 5000,0 тыс. рублей.

Постановлением Правления ПФР от 21 декабря 2011 года № 392п утвержден перечень строек и объектов Фонда на 2012 год на общую сумму 2455361,0 тыс. рублей, нераспределенные средства Исполнительной дирекции ПФР составили 524639,0 тыс. рублей, или 17,6 % от общего объема расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2012 году.

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка составления и ведения Сводной бюджетной росписи бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденного постановлением Правления ПФР от 11 марта 2009 года № 48п, в Сводную бюджетную роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств в 2012 году были внесены изменения на сумму 15535,4 тыс. рублей, и лимиты бюджетных обязательств ПФР на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 1 октября 2012 года составили 2995535,4 тыс. рублей.

Постановлением Правления ПФР от 23 июля 2012 года № 201п был утвержден уточненный перечень строек и объектов Фонда на 2012 год на общую сумму 2962102,0 тыс. рублей, нераспределенные средства Исполнительной дирекции ПФР составили 33433,4 тыс. рублей.

За счет выделенных средств приобретено 16 зданий и помещений общей площадью 6,7 тыс. кв. м, стоимостью 332437,5 тыс. рублей, в том числе здания для размещения УПФР в Семикаракорском районе Ростовской области (520,0 кв. м), Шалинском районе Чеченской Республики (450,0 кв. м), Шатковском районе Нижегородской области (600,0 кв. м), г. Челябинске (1800,0 кв. метра).

Завершено строительство (реконструкция) 6 зданий общей площадью 6,2 тыс. кв. м, сметной стоимостью 242185,9 тыс. рублей (лимиты бюджетных обязательств на 2012 год - 162035,8 тыс. рублей), в том числе здания для размещения УПФР в Ивнянском районе Белгородской области (495,0 кв. м), Красноармейском районе Челябинской области (658,4 кв. м), г. Свободный Амурской области (1198,2 кв. м), завершена реконструкция здания ОПФР в г. Рязани (1438,7 кв. м), зданий УПФР в г. Новокузнецке Кемеровской области (1497,8 кв. м), г. Якутске (933,2 кв. метра).

Средняя стоимость 1 кв. м, купленного за 9 месяцев 2012 года, составила 49,6 тыс. рублей, средняя стоимость 1 кв. м, построенного (реконструированного) ПФР, - 39,1 тыс. рублей.

Реконструировано 16 объектов инженерного обеспечения (8791,4 тыс. рублей), смонтировано 6 автоматических установок пожаротушения (13486,0 тыс. рублей).

До конца 2012 года планируется приобрести 6 зданий и помещений общей площадью 8,3 тыс. кв. м, стоимостью 707420,0 тыс. рублей, а также завершить

строительство (реконструкцию) 19 зданий общей площадью 27,2 тыс. кв. м, сметной стоимостью 1352405,1 тыс. рублей (лимиты бюджетных обязательств на 2012 год - 844473,2 тыс. рублей).

Показатели Сводной бюджетной росписи расходов бюджета ПФР на 2012 год и лимиты бюджетных обязательств ПФР на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 2011 год и изменения в них утверждались следующими постановлениями Правления Фонда:

							Уточненные расходы
	от 21.12.2011 № 392п	от 15.03.2012 № 54п	от 18.04.2012 № 90п	от 23.05.2012 № 132п	от 14.06.2012 № 155п	от 23.07.2012 № 201п	
КБК 39201131020201430							
Центральный федеральный округ	967867,2	0,0	10768,6	0,0	-22261,0	-2857,0	953517,8
Северо-Западный федеральный округ	41198,0	0,0	14586,1	2200,0	20537,3	0,0	78521,4
Южный федеральный округ	527780,9	0,0	0,0	0,0	6041,5	8141,8	541964,2
Северо-Кавказский федеральный округ	2776,5	0,0	0,0	0,0	46675,5	-336,5	49115,5
Приволжский федеральный округ	212910,6	0,0	2819,6	319,0	-66768,8	8524,9	157805,3
Уральский федеральный округ	34561,4	0,0	-1386,5	0,0	4232,3	0,0	37407,2
Сибирский федеральный округ	375853,2	0,0	101,6	0,0	6268,6	-12478,0	369745,4
Дальневосточный федеральный округ	113376,3	0,0	99,2	0,0	3875,5	-953,9	116397,1
Информационный центр персона- фицированного учета	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	1000,0
Исполнительная дирекция ПФР и Ревизионная комиссия ПФР	57750,0	0,0	0,0	13953,7	0,0	0,0	71703,7
Исполнительная дирекция ПФР и Ревизионная комиссия ПФР (нераспределенные средства)	27925,9	0,0	-26988,6	-937,3	399,1	-41,3	357,8
КБК 39201131020201446							
Центральный федеральный округ	74386,9	0,0	120780,0	0,0	8500,0	260,0	203926,9
Северо-Западный федеральный округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19350,0	19350,0
Южный федеральный округ	41900,0	0,0	0,0	0,0	12000,0	0,0	53900,0
Северо-Кавказский федеральный округ	0,0	0,0	35000,0	0,0	0,0	0,0	35000,0
Приволжский федеральный округ	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	7777,5	47777,5
Уральский федеральный округ	0,0	0,0	15000,0	0,0	0,0	180000,0	195000,0
Сибирский федеральный округ	0,0	0,0	0,0	0,0	17670,0	12300,0	29970,0
Дальневосточный федеральный округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Исполнительная дирекция ПФР и Ревизионная комиссия ПФР (нераспределенные средства)	496713,1	0,0	-210780,0	0,0	-38170,0	-219687,5	28075,6
КБК 39201131020201851							
Центральный федеральный округ	3914,8	-3914,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Северо-Западный федеральный округ	540,6	-540,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Южный федеральный округ	75,6	-75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Северо-Кавказский федеральный округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приволжский федеральный округ	54,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уральский федеральный округ	51,7	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сибирский федеральный округ	305,0	-305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дальневосточный федеральный округ	58,3	-58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Исполнительная дирекция ПФР и Ревизионная комиссия ПФР (нераспределенные средства)	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0

На 1 октября 2012 года значительные изменения показателей отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (увеличились в 30,3 раза), Уральском

федеральном округе (увеличились в 6,7 раза), Северо-Западном федеральном округе (увеличились на 134,5 процента).

Средняя стоимость 1 кв. м, купленного за период с 2011 года по сентябрь 2012 года, (в целом по системе) составила 51,3 тыс. рублей, средняя стоимость 1 кв. м, построенного (реконструированного) ПФР, - 46,0 тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия

В проверяемый период строительные, проектные и изыскательские работы осуществлялись ПФР и его органами в соответствии с действующим законодательством на основе государственных контрактов.

Размещение заказов, проведение конкурсов (аукционов) на осуществление работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), на выполнение работ по строительству, на приобретение нежилых помещений осуществлялись органами ПФР в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ). С победителями конкурсов (аукционов) заключались государственные контракты.

Проектная документация на строительство в проверяемый период утверждалась при наличии положительного заключения государственной экспертизы. При заключении государственных контрактов в целом соблюдались нормы действующего законодательства.

Вместе с тем при проведении проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки.

В ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка документации по строительству, реконструкции и приобретению зданий для размещения сотрудников отделений и управлений ПФР в ряде субъектов Российской Федерации в части соблюдения законодательства Российской Федерации.

Порядок подачи, рассмотрения и утверждения в ПФР заявок, представленных региональными отделениями, по вопросам планирования проектно-изыскательских работ, капитального строительства, реконструкции, приобретения нежилых помещений, капитального ремонта и проведения экспертизы урегулирован Положением о порядке представления и рассмотрения заявок, утвержденным постановлением Правления ПФР от 3 апреля 2006 года № 80п.

Согласно абзацу 2 пункта 3 Положения о порядке представления и рассмотрения заявок отделения ПФР не позже 15 апреля года, предшествующего планируемому, представляют в Управление капитального строительства и материально-технического обеспечения ПФР заявку на приобретение нежилых зданий и помещений. Вместе с тем указанный срок подачи заявки не был соблюден рассмотренными в ходе проверки отделениями.

Пакеты документов, представленных отделениями в ПФР вместе с заявками, в ряде регионов были неполными или не соответствовали установленным Фон-

дом требованиям. Так, Отделением ПФР по Краснодарскому краю не представлена справка о расчетной стоимости строительства 1 кв. м общей площади, полученная в администрации субъекта Российской Федерации, а Отделением ПФР по Ярославской области указанная справка получена в ЗАО «Ярославский центр недвижимости».

Заявка на строительство здания Отделения ПФР по Алтайскому краю направлена в Управление капитального строительства ПФР 14 апреля 2010 года без положительного заключения государственной экспертизы, которое было получено отделением 29 октября 2010 года.

В абзаце 1 постановления Правления ПФР от 3 апреля 2006 года № 80п и абзаце 6 пункта 6 Положения о порядке представления и рассмотрения заявок установлено, что проведение государственной экспертизы проектов строительства осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 года № 1008 «О Порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации». Вместе с тем указанное постановление Правительства Российской Федерации утратило силу в связи с изданием нового постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, однако соответствующая корректировка Положения о порядке представления и рассмотрения заявок не проведена.

В соответствии с пунктами 2 и 7 Положения о порядке представления и рассмотрения заявок в ходе осуществления строительства здания положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию должно быть получено отделением и представлено в ПФР на стадии подачи заявки до проведения открытого аукциона, заключения государственного контракта и начала строительства объекта. Вместе с тем в ходе строительства здания для УПФР по г. Коврову Владимирской области положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство были получены (в 2010 году) уже после проведения открытого аукциона, заключения государственного контракта и начала строительства здания (в 2009 году).

Анализ планирования, утверждения и дальнейшей корректировки расходов на мероприятия по строительству, реконструкции и приобретению зданий показал следующее.

В ходе приобретения здания для Отделения ПФР по Ярославской области на 21 ноября 2011 года были завершены все конкурсные процедуры, а также заключен и исполнен (в части передачи здания по акту приемки-передачи) государственный контракт по купле-продаже здания. Таким образом, на указанную дату окончательная стоимость приобретенного здания была определена в размере 169210,0 тыс. рублей.

Вместе с тем постановлением Правления ПФР от 20 декабря 2011 года № 391п на приобретение указанного здания на 2011 год предусмотрено 96043,1 тыс. рублей, а постановлениями Правления ПФР от 21 декабря

2011 года № 392п и от 15 марта 2012 года № 54п на 2012 год - 74386,9 тыс. рублей, что в общей сумме за 2 года составляет 170430,0 тыс. рублей и на 1220,0 тыс. рублей превышает цену заключенного контракта. Корректировка объемов средств, предусмотренных на приобретение здания, была осуществлена постановлением Правления ПФР от 18 апреля 2012 года № 90п в размере 73166,9 тыс. рублей.

В целях строительства административного здания для размещения сотрудников УПФР по г. Коврову Владимирской области постановлениями Правления ПФР на 2011 год было предусмотрено 60090,0 тыс. рублей, а государственный контракт на строительство был заключен на сумму 53311,0 тыс. рублей.

Письмом от 31 августа 2011 года № 4984 Отделение ПФР по Владимирской области просило ПФР дать разрешение на строительство гаража для Отделения за счет образовавшейся в ходе строительства здания экономии средств. Письмом от 6 сентября 2011 года № 04-26/10043 Управлением капитального строительства ПФР (за подписью начальника Управления С.Л. Рыжкова) согласовано строительство гаража за счет сэкономленных средств. Гараж общей площадью 24,3 кв. м и стоимостью строительства 348,3 тыс. рублей был построен и введен в эксплуатацию разрешением № 33303000-0000000000000246 от 23 апреля 2012 года.

Вместе с тем в постановлениях Правления ПФР, утверждающих перечень строек и объектов ПФР, строительство указанного объекта (гаража) не было предусмотрено, и соответствующая корректировка не была произведена.

Анализ расходов, произведенных в 2011-2012 годах на приобретение зданий для отделений и управлений ПФР в рассматриваемых субъектах Российской Федерации и на их дальнейший капитальный ремонт (при необходимости), приведен в таблице:

	Общая площадь здания, кв. м	Общая площадь земельного участка, кв. м	Стоимость здания, тыс. руб.		Стоимость 1 кв. м общей площади здания, тыс. руб.	
			по контракту	с учетом расходов на капремонт	по контракту	с учетом расходов на капремонт
4-этажное здание для ОПФР по Ярославской области	2592,4	1612,0	169210,0	169210,0	65,3	65,3
5-этажное здание для ОПФР по РСО - Алания	1797,8	1779,0	58137,0	100559,2 (+42422,2)	32,3	55,9
9-этажное здание для УПФР в г. Набережные Челны Республики Татарстан	4782,8	748,0	277297,2	284864,1 (+7566,9)	58,0	59,6
3-этажное здание для УПФР в Ейском городском поселении Краснодарского края	1041,0	470,0	98900,0	98966,3 (+66,3)	95,0	95,1
5-этажное здание для УПФР в Тракторозаводском районе Челябинской области	1813,5	1235,0	179100,0	179100,0	98,8	98,8

Из таблицы видно, что наибольшая стоимость 1 кв. м общей площади приобретенного здания наблюдается по УПФР в Тракторозаводском районе Челябинской области и составляет 98,8 тыс. рублей, а наименьшая - по ОПФР по Республике Северная Осетия - Алания - 32,3 тыс. рублей (с учетом затрат на капитальный ремонт - 55,9 тыс. рублей).

Анализ соблюдения законодательства о размещении заказов в ходе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий в рассмотренных субъектах Российской Федерации показал следующее.

По результатам открытых конкурсов Отделением по Москве и Московской области с ЗАО АСК «Доминанте» были заключены государственные контракты:

- от 11 января 2011 года № 1-1202юр/2011 на выполнение работ по проектированию административного здания для Главного управления ПФР № 7 (г. Москва, район Гольяново, ул. Байкальская, вл. 42) на сумму 25200,0 тыс. рублей (начальная (максимальная) цена контракта - 63000,0 тыс. рублей);

- от 23 мая 2011 года № 181-1202дог/2011 на выполнение проектно-изыскательских работ для перепроектирования здания для Центрального архива ОПФР по г. Москве и Московской области (Московская область, г. Звенигород, Нахабинское шоссе) на сумму 73669,3 тыс. рублей (начальная (максимальная) цена контракта - 127016,0 тыс. рублей).

Таким образом, по итогам конкурсов начальная (максимальная) цена вышеуказанных контрактов, установленная в конкурсной документации, понижена на 37800,0 тыс. рублей (60 %) и на 53346,7 тыс. рублей (42 %), соответственно.

Кроме того, в конкурсной документации по проектированию здания для Главного управления ПФР № 7 отсутствует обоснование начальной (максимальной) цены контракта, которое необходимо указывать в соответствии со статьями 19.1 и 22 Закона № 94-ФЗ.

В ходе контрольного мероприятия выявлены факты нарушения условий государственных контрактов в части превышения сроков выполнения работ и сроков оплаты выполненных работ. Так, с превышением сроков, установленных государственными контрактами, ОПФР по Иркутской области приняты и оплачены по государственному контракту от 30 августа 2011 года № 166 работы в объеме 3130,0 тыс. рублей; ОПФР по Челябинской области по государственному контракту от 17 мая 2011 года № 115 - 6263,2 тыс. рублей; ОПФР по Алтайскому краю по государственному контракту от 5 марта 2010 года № 52 - 2238,8 тыс. рублей. ОПФР по Краснодарскому краю приняты работы в сумме 19296,0 тыс. рублей с превышением сроков, установленных государственным контрактом от 7 сентября 2009 года № 336-К. Указанным отделением по государственному контракту от 15 октября 2012 года № 321-К превышен срок оплаты работ в объеме 480,0 тыс. рублей.

Выявлены факты нарушения части 3 статьи 18 Закона № 94-ФЗ в связи с ненаправлением или несвоевременным направлением сведений в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов. Так, ОПФР по Челябинской области сведения о внесении изменений в государственный контракт от 17 мая 2011 года № 115 в реестр не направлялись. ОПФР по Краснодарскому краю соответствующие сведения об исполнении государственного контракта от 15 октября 2012 года № 321-К в реестр не направлены.

Установлены факты приемки и оплаты в сокращенные сроки ОПФР по Алтайскому краю технологически объемных и продолжительных работ. Так, по государственному контракту от 26 декабря 2011 года № 364 выполнение работ,

приемка и оплата указанным отделением выполненных работ в объеме 655,1 тыс. рублей (100 % цены контракта) осуществлены в течение 3 календарных дней (28 декабря 2011 года), включая день заключения контракта и день подписания соответствующих отчетных документов. По государственному контракту от 29 августа 2012 года № 219 выполнение работ, приемка и оплата выполненных работ в объеме 5200,2 тыс. рублей (34,6 % стоимости общего объема работ) осуществлены в течение 3 календарных дней (31 августа 2012 года), включая день заключения контракта и день подписания соответствующих отчетных документов.

В ходе контрольного мероприятия выявлено несоответствие выполненных работ условиям государственного контракта и условиям документации об аукционе в электронной форме. Так, ОПФР по Алтайскому краю по государственному контракту от 26 декабря 2011 года № 364 приняты и оплачены работы в сумме 12,8 тыс. рублей, не предусмотренные указанным государственным контрактом и документацией об аукционе в электронной форме.

Перечнем строек и объектов ПФР на 2012 год, утвержденным постановлением Правления ПФР от 23 июля 2012 года № 201п, Отделению ПФР по Приморскому краю предусмотрены бюджетные ассигнования на корректировку проектной документации по объекту «Административное здание Управления ПФР по Уссурийскому городскому округу» в сумме 1255,9 тыс. рублей (общая площадь проектируемого здания - 3023,5 кв. метра).

Разработка проектно-сметной документации здания Управления ПФР по Уссурийскому городскому округу ведется с 2007 года. В 2007 году при заключении государственного контракта на разработку рабочего проекта Отделением ПФР по Приморскому краю не были определены исполнителю параметры здания, в том числе площадь и стоимость строительства, состав помещений здания и их площади определялись в соответствии с дополнительными письмами Отделения. В результате Отделением был принят от исполнителя рабочий проект на строительство здания без замечаний с технико-экономическими показателями значительно выше, утвержденных ПФР: площадь здания - в 1,9 раза, стоимость строительства - более чем в 3 раза. Несмотря на неоднократные требования ПФР, Отделением в период с 2007 по 2010 год не были приняты меры по корректировке разработанной проектно-сметной документации.

В 2011 году Фондом было утверждено задание на проектирование здания Управления ПФР по Уссурийскому городскому округу с новыми технико-экономическими показателями, при этом площадь здания соответствовала площади, предусмотренной уже разработанным рабочим проектом на строительство здания. В 2009-2011 годах средства на капитальное строительство Отделению ПФР по Приморскому краю не предусматривались.

Согласно постановлению Правления ПФР от 19 октября 2012 года № 277п «О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Отделения ПФР по Приморскому краю» Ревизионной комиссией ПФР рекомендовано не рассматривать данный объект в качестве планируемых объектов капитальных вложений.

На основании «Разрешения на ввод в эксплуатацию» администрации г. Волгограда управляющим Отделения ПФР по Волгоградской области подписан приказ о введении в эксплуатацию здания Управления ПФР в Советском районе г. Волгограда, утверждении сводного сметного расчета в сумме 64672,6 тыс. рублей и постановке здания на баланс Отделения. Согласно указанному разрешению общая площадь по проекту составляет 1873,55 кв. м. Вместе с тем показатель общей площади по уточненному заданию, согласованному управляющим Отделения В.И. Сальным и утвержденному заместителем председателя Правления ПФР Б.В. Гукайло в 2009 году, составляет 1400 кв. метров.

В представленных материалах имеется ряд несоответствий, так:

- в проектно-сметной документации, подготовленной в соответствии с государственным контрактом от 25 декабря 2008 года № 285, показатель «общая площадь здания» на 473,55 кв. м не соответствует показателю, установленному постановлением Правления ПФР от 15 декабря 2009 года № 317п. Кроме того, в дальнейшем, при строительстве данного объекта указанный показатель в перечнях строек и объектов ПФР на 2010-2012 годы не был скорректирован. Следует также отметить, что существенное изменение площади здания (значение ряда важных показателей увеличилось) не повлияло на цену государственного контракта;

- в разделе II «Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации» положительного заключения государственной экспертизы от 23 декабря 2009 года № 34-1-5-0283-09 по проектной документации содержатся ссылки на правовые акты, принятые в более поздние сроки (по сравнению с датой утверждения заключения). Так, градостроительный план земельного участка утвержден постановлением главы Волгограда от 15 апреля 2010 года № 812; постановление главы Волгограда № 217 о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование на 1 год площадью 1748 кв. м для строительства объектов было принято 2 февраля 2010 года; согласование в части подключения к электросетям с МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети» - 28 января 2010 года;

- период строительных работ по объекту «Административное здание Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в Советском районе г. Волгограда», установленный в разделе 2 государственного контракта от 31 мая 2010 года № 76 (с 1 июня по 1 декабря 2010 года), не соответствует периоду, определенному разрешением на строительство администрации Волгограда от 17 июня 2010 года № RU 34301000-91/С/10 (с 17 июня по 17 ноября 2010 года).

Расходы на капитальные вложения, проектные работы по строительству объектов для размещения органов ПФР осуществлялись на основании показателей, утвержденных законами о бюджете Фонда на соответствующий финансовый год, и соответствовали утвержденным лимитам бюджетных обязательств на 2011 и 2012 годы.

Так, Федеральным законом от 10 декабря 2010 года № 355-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов» на строительство объектов утверждено 2500000,0 тыс. рублей. Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на эти цели были выделены средства в сумме 2980000,0 тыс. рублей.

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2011 и 2012 годы постановлениями Правления ПФР были установлены расходы на капитальные вложения в суммах 2750000,0 тыс. рублей (100,9 % к установленному законом) и 2995535,4 тыс. рублей (100,5 %), соответственно.

Расходы на капитальные вложения за 2011 год утверждены Федеральным законом от 2 октября 2012 года № 152-ФЗ «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2011 год» в сумме 2725020,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2012 года кассовые расходы ПФР составили 1553630,9 тыс. рублей.

Расходы на капитальные вложения, проектные работы по размещению органов Фонда в проверяемом периоде осуществлялись на основании бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств (далее - ЛБО) на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства ПФР.

Необходимо отметить, что утверждение плановых показателей осуществлялось постановлениями Правления ПФР неоднократно. В 2011 году данные показатели утверждались и уточнялись 5 раз, за 9 месяцев 2012 года - 6 раз. Вместе с тем при значительных объемах корректировки первоначально выделенных лимитов расходы на капитальное строительство в ряде отделений составили меньшую сумму, чем было выделено лимитов.

Так, в 2011 году в ОПФР по Волгоградской области при лимитах 20020,8 тыс. рублей расходы составили 13392,1 тыс. рублей (66,9 %), в ОПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 23411,1 тыс. рублей и 17283,1 тыс. рублей (73,8 %), соответственно.

Финансирование осуществлялось в пределах выделенных лимитов в соответствии с распоряжениями Правления ПФР об утверждении объемов финансирования, которые принимаются ежемесячно.

Сведения о поступлении средств из Исполнительной дирекции и их возврате отделениями приведены в таблице:

(тыс. руб.)

	2011 г.		2012 г.	
	поступление средств из ПФР	возврат средств	поступление средств из ПФР	возврат средств
Январь	65008,7		163982,7	
Февраль	104796,6		146639,4	
Март	87605,1		127640,2	
Апрель	99188,7		133649,2	
Май	145040,2		247883,7	
Июнь	259403,1	39,2	301193,0	3,7
Июль	210169,9		276645,2	
Август	236086,5		244042,6	20,0
Сентябрь	496003,6	2045,0	215972,6	
Октябрь	333352,5	2176,6		
Ноябрь	392869,0			
Декабрь	397076,3	97319,3		
Итого	2826600,2	101580,1	1857624,9	23,7

Из перечисленных в 2011 году средств отделениями было возвращено в ПФР 101580,1 тыс. рублей, из них: 76600,2 тыс. рублей - в результате корректировки лимитов бюджетных обязательств, 24979,9 тыс. рублей - остаток неиспользованных выделенных бюджетных средств (0,9 % от выделенных средств). Наибольший удельный вес неосвоенных и возвращенных средств сложился в следующих регионах:

	ЛБО	Кассовое исполнение	Возврат	Доля возвращенных средств, %
Вологодская область	20020,8	13392,09	6628,7	33,1
Санкт-Петербург и Ленинградская область	23411,1	17283,1	6128,0	26,2

(тыс. руб.)

Бюджетный учет в ПФР в проверяемом периоде велся на основании Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Минфина от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению», от 28 декабря 2010 года № 191н «О порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению».

Учетная политика Фонда в 2011 году была утверждена постановлением Правления ПФР от 30 декабря 2009 года № 338п «Об утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации». Действующая в 2012 году Учетная политика Фонда утверждена постановлением Правления ПФР от 14 декабря 2011 года № 376п «Об утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации».

Отчетность о поступлении и расходовании средств составляется ежемесячно, ежеквартально и по итогам финансового года по установленным формам бюджетной отчетности.

В 2011 году в бюджетном учете отражены ассигнования в бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме 2749839,4 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2012 года ассигнования в бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства отражены в сумме 1857624,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2011 года на балансе Фонда числилось основных средств остаточной стоимостью 22719851,5 тыс. рублей, на 1 января 2012 года этот показатель вырос до 24679424,6 тыс. рублей, увеличение основных средств по недвижимому имуществу Фонда за 2011 год составило 1959573,1 тыс. рублей.

Расходы на незавершенное капитальное строительство на 1 января 2011 года составили 2402297,7 тыс. рублей, на 1 января 2012 года - 3796272,8 тыс. рублей и увеличились на 1393975,1 тыс. рублей.

На 1 января 2011 года дебиторская задолженность по Фонду составляла 94099,4 тыс. рублей, в том числе просроченная - 26716,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила 3499,2 тыс. рублей.

На 1 января 2012 года дебиторская задолженность составила 107554,5 тыс. рублей, в том числе просроченная - 26700,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила 116414,9 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2012 года дебиторская задолженность составила 220497,0 тыс. рублей, в том числе просроченная - 27048,1 тыс. рублей, кредиторская задолженность составляла 12673,2 тыс. рублей.

Просроченная и нереальная к взысканию задолженность по капитальному строительству приведена в таблице:

Подразделение ПФР	Сумма, тыс. руб.	Год образования задолженности
На 1 января 2011 г.		
Исполнительная дирекция ПФР	16,0	2006
ОПФР по Воронежской области	88,8	2008
ОПФР по г. Москве и Московской области	12767,4	2000
ОПФР по Краснодарскому краю	11203,2	2003
ОПФР по Тульской области	2641,3	2006
На 1 января 2012 г.		
ОПФР по г. Москве и Московской области	12767,4	2000
ОПФР по Краснодарскому краю	2482,1	2003
ОПФР по Краснодарскому краю	8721,0	2004
ОПФР по Тульской области	2641,3	2006
ОПФР по Воронежской области	88,8	2008
На 1 октября 2012 г.		
ОПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области	220,0	2009
ОПФР по г. Москве и Московской области	12767,4	2000
ОПФР по Краснодарскому краю	2482,1	2003
ОПФР по Краснодарскому краю	8721,0	2004
ОПФР по Тульской области	2641,2	2006
ОПФР по Воронежской области	88,8	2008
ОПФР по Ивановской области	127,4	2010

По данным бюджетного учета по состоянию на 1 января 2012 года объемы незавершенного строительства, включая ПИР и приобретение, составляли 3796272,9 тыс. рублей. В составе незавершенного строительства учтены следующие затраты:

	Сумма, тыс. руб.	В % к итогу
Объекты, строительство которых на 01.01.2012 не завершено	1592348,8	41,95
Объекты, строительство которых на 01.01.2012 завершено, но не оформлено свидетельство права собственности	1275027,1	33,59
Приобретенные здания и помещения, на которые на 01.01.2012 не оформлено свидетельство права собственности	359297,2	9,46
Разработанная ПСД, по которой не начато строительство	12934,5	0,34
Разработанная ПСД, по которой в 2012 г. началось строительство	20750,0	0,55
Проектная документация, разработка которой не завершена на 01.01.2012	532151,2	14,02
Проектно-сметная документация, которая устарела или не будет использоваться	2010,8	0,05
Приобретение основных средств, жилье и прочее	1753,5	0,05
Всего	3796273,0	100,00

На 1 октября 2012 года объемы незавершенного строительства составили 4469479,8 тыс. рублей и увеличились на 673206,9 тыс. рублей.

В составе незавершенного строительства числились эксплуатируемые, но не принятые в эксплуатацию надлежащим образом из-за отсутствия полного комплекта документации для их приемки: проектно-сметной документации в полном объеме, заключений экспертизы, правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, технических паспортов БТИ, здания отделений и управлений ПФР в городах Санкт-Петербурге, Челябинске и Мурманске. Затраты на их строительство составили 778383,6 тыс. рублей.

Отделением ПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ведется работа по восстановлению проектно-сметной документации и других правоустанавливающих документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию в 2013 году 5 объектов в г. Санкт-Петербурге на общую сумму 582652,0 тыс. рублей.

По незавершенным проектным работам числились затраты на проектно-сметную документацию на общую сумму 248602,4 тыс. рублей, в том числе: на разработку документации, по которой не начато строительство, - 12934,5 тыс. рублей, по которой началось строительство - 20750,0 тыс. рублей, разработка которой не завершена - 212907,1 тыс. рублей, не пригодной (устаревшей) к дальнейшему использованию - 2010,8 тыс. рублей.

По материалам представления Счетной палаты Российской Федерации руководством Фонда приняты определенные меры по реализации замечаний и предложений. Информация о проделанной работе по устранению установленных нарушений и недостатков и о запланированных мероприятиях была направлена в Счетную палату Российской Федерации.

На момент проверки большая часть предложений Счетной палаты, изложенных в представлении, выполнена и нарушения устранены.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, не получено положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» по проектной документации по объекту «Административное здание Отделения ПФР по Пермскому краю и Управления ПФР в г. Перми», строительство здания не завершено.

Не завершено строительством административное здание ОПФР по Ивановской области и УПФР в городских округах Иваново, Кохма и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (открытый аукцион был признан несостоявшимся, так как на момент окончания приема заявок не было подано ни одного предложения (протокол от 14 августа 2012 года). Поиск единственного исполнителя работ, с которым отделение могло бы заключить контракт после получения разрешения УФАС Ивановской области, результатов не дал).

Отделением ПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 5 объектам (здания управлений ПФР в Адмиралтейском, Калининском, Кировском, Красносельском и Красногвардейском районах) до настоящего времени не оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию из-за отсутствия полного комплекта документации для их приемки.

Не оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию здания ОПФР по Краснодарскому краю и двух управлений в г. Краснодаре (Центрального и Карасунского округов). Отделением представлена копия заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (от 16 октября 2012 года № 487-494-09/ВМ), утвержденного распоряжением Управления государственного строительного надзора Краснодарского края. Объект не подключен к газовым и энергосетям, здание не сдано в эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 3.2 положения о Ревизионной комиссии ПФР, утвержденного постановлением Правления ПФР от 26 июня 2008 года № 175п, Ревизионная комиссия ПФР не реже 1 раза в 2 года проводит плановые комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности отделений ПФР, Исполнительной дирекции ПФР и ИЦПУ, включающие вопросы проверки по капитальному строительству.

По итогам ревизий и проверок, проведенных Ревизионной комиссией ПФР в 2011-2012 годах, в отношении руководителей отделений ПФР были применены меры взыскания и предупреждения: объявлен выговор управляющему ОПФР по Пермскому краю С.Ю. Аврончуку (постановление Правления ПФР от 27 апреля 2011 года № 122п), уменьшен размер премии за I квартал 2011 года на 50 % (распоряжение Правления ПФР от 13 апреля 2011 года № 122рл); обращено внимание управляющего ОПФР по Республике Саха (Якутия) Г.М. Степанова на необходимость устранения выявленных ревизией нарушений и недостатков (постановление Правления ПФР от 23 ноября 2011 года № 353п), уменьшен размер премии за август 2011 года на 50 % управляющему ОПФР по Республике Саха (Якутия) А.И. Поисеевой (распоряжение Правления ПФР от 9 сентября 2011 года № 327рл); объявлен выговор управляющему ОПФР по Республике Ингушетия М.И. Вишегурову (постановление Правления ПФР от 21 мая 2012 года № 128п); объявлено предупреждение управляющему ОПФР по Приморскому краю А.И. Масловцу (постановление Правления ПФР от 19 октября 2012 года № 277п); объявлено замечание управляющему ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу Т.С. Зайцевой (постановление Правления ПФР от 19 октября 2012 года № 278п).

Возражений или замечаний руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не имеется.

Выводы

1. По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь помещений, находящихся в пользовании ПФР, составила 1955,5 тыс. кв. м (штатная численность работников - 119,1 тыс. единиц). На 1 сентября 2012 года общая площадь помещений, находящихся в пользовании ПФР, составила 2041,8 тыс. кв. м (штатная численность работников - 120,97 тыс. единиц).

Общая площадь, фактически занятая органами ПФР, в 2011-2012 годах увеличилась на 86,2 тыс. кв. м. Увеличение произошло в результате увеличения площади помещений, находящихся в оперативном управлении, на 73,0 тыс. кв. м и площади арендуемых помещений - на 40,1 тыс. кв. м; площадь помещений, используемых по договорам безвозмездного пользования, уменьшилась на 26,8 тыс. кв. метров.

Недостаток общей площади на 1 сентября 2012 года составил 336,7 тыс. кв. метров.

2. В ПФР имеются неиспользуемые или не используемые по прямому назначению здания (помещения) общей площадью 41860,9 кв. м (по состоянию на 1 января 2012 года), которые можно классифицировать по следующим признакам:

- помещения, предоставленные сторонним организациям по договору аренды (безвозмездного пользования), - 26 помещений общей площадью 3199,1 кв. м в 18 регионах и ИЦПУ;

- помещения, являющиеся квартирами и переданные для проживания, - 18 помещений общей площадью 1039,1 кв. м в 10 регионах;

- помещения, выведенные из эксплуатации в связи с необходимостью или проведением капитального ремонта, - 50 помещений общей площадью 31543,5 кв. м в 27 регионах;

- помещения, не используемые по другим причинам (не подлежат восстановлению или не требуются и подлежат передаче из ПФР), - 47 помещений общей площадью 6079,2 кв. м в 27 регионах, из них: 13 - гаражи, 3 - подсобные (хозяйственные) постройки, 2 объекта незавершенного строительства.

3. В последние 3 года проявилась тенденция роста удельного веса арендуемого недвижимого имущества в общей структуре недвижимости по ПФР (2010 год - 20,1 %, 2011 год - 21 %, 2012 год - 22 %). Средний размер арендной платы (в расчете на 1 кв. м) в проверяемый период вырос и составил в 2011 году 5,2 тыс. рублей, в 2012 году - 6,0 тыс. рублей.

4. Ряд территориальных органов ПФР заключил договоры аренды помещений, нуждающихся в ремонте, в результате чего по состоянию на 1 сентября 2012 года согласно паспортам недвижимого имущества не эксплуатировались арендуемые помещения общей площадью 4,7 тыс. кв. м, или 3,3 % арендуемых площадей, в г. Москве, Московской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской областях. Заключение договоров по аренде помещений, требующих капитального ремонта и не пригодных для эксплуатации, снижает эффективность бюджетных расходов. По условиям договоров аренды территориальными органами производится оплата за помещения, которые фактически не используются. Таким образом, указанные расходы в сумме 2019,3 тыс. рублей в месяц являются неэффективными.

5. Произведенные расходы на капитальные вложения, проектные работы по строительству объектов для размещения органов ПФР осуществлялись на осно-

вании показателей, утвержденных законами о бюджете Фонда на соответствующий финансовый год, и соответствовали утвержденным лимитам бюджетных обязательств на 2011 и 2012 годы.

В 2011 году бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 2725020,1 тыс. рублей, или 0,05 % от общей суммы расходов Фонда. За 9 месяцев текущего финансового года кассовые расходы ПФР составили 1553630,9 тыс. рублей, или 0,03 % от общей суммы предусмотренных законом расходов.

6. В проверяемый период подрядные строительные, проектные и изыскательские работы осуществлялись ПФР и его территориальными органами в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия выявлены факты нарушения условий государственных контрактов в части превышения сроков выполнения работ и сроков оплаты выполненных работ (отделения ПФР по Иркутской, Челябинской областям, Алтайскому, Краснодарскому краям).

7. Установлены факты нарушения части 3 статьи 18 Закона № 94-ФЗ в связи с ненаправлением или несвоевременным направлением сведений в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов (отделения ПФР по Челябинской области и Краснодарскому краю).

8. В ходе проверки выявлены факты значительного снижения начальной (максимальной) цены контракта (на 60 % и на 42 %) в ходе проведения торгов, по результатам которых Отделением ПФР по Москве и Московской области заключены государственные контракты с ЗАО АСК «Доминанте». В нарушение статей 19.1 и 22 Закона № 94-ФЗ в конкурсной документации по проектированию здания для Главного управления ПФР № 7 отсутствует обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Вместе с тем контракт от 23 мая 2011 года № 181-1202дог/2011 (падение цены на 42 %) выполнен в полном объеме, работы по контракту от 11 января 2011 года № 1-1202юр/2011 (падение цены на 60 %) - в процессе завершения.

9. Установлены факты приемки и оплаты в сокращенные сроки технологически объемных и продолжительных работ на общую сумму 5855,3 тыс. рублей (Отделение ПФР по Алтайскому краю).

10. В ходе контрольного мероприятия выявлено несоответствие выполненных работ условиям государственного контракта и условиям документации об аукционе в электронной форме. Так, Отделением ПФР по Алтайскому краю по государственному контракту от 26 декабря 2011 года № 364 приняты и оплачены работы в сумме 12,8 тыс. рублей, не предусмотренные указанным государственным контрактом и документацией об аукционе в электронной форме.

11. В ходе выборочной проверки представленной документации по приобретению зданий установлено, что отделениями ПФР по Ярославской области, Республике Северная Осетия - Алания, Республике Татарстан, Красноярского

края и Челябинской области не соблюдался срок подачи в Фонд заявок на приобретение зданий, установленный Положением о порядке представления и рассмотрения заявок.

12. В ходе строительства здания для Управления ПФР в г. Коврове Отделением по Владимирской области был нарушен порядок (последовательность) получения и представления в ПФР разрешительной документации и государственной экспертизы, установленный пунктами 2 и 7 Положения о порядке представления и рассмотрения заявок, а также статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, несмотря на согласование Отделением по Владимирской области с Управлением капитального строительства ПФР вопроса по строительству гаража для Управления ПФР по г. Коврову за счет образовавшейся в ходе строительства здания экономии средств, в соответствующие постановления Правления ПФР, утверждающие перечни строек и объектов ПФР, указанное мероприятие включено не было. Гараж общей площадью 24,3 кв. м и стоимостью строительства 348,3 тыс. рублей был построен и введен в эксплуатацию.

13. В ходе проверки установлено, что ряд положений постановления Правления ПФР от 3 апреля 2006 года № 80п «О порядке представления и рассмотрения заявок на планирование проектно-изыскательских работ, капитального строительства, реконструкции, приобретения нежилых помещений, капитального ремонта, проведения экспертизы и утверждения проектов» не откорректированы в соответствии с действующим законодательством.

14. Перечнем строек и объектов ПФР на 2012 год Отделению ПФР по Приморскому краю предусмотрены бюджетные ассигнования на корректировку проектной документации по объекту «Административное здание Управления ПФР по Уссурийскому городскому округу» в сумме 1255,9 тыс. рублей.

Разработка проектно-сметной документации здания Управления ПФР по Уссурийскому городскому округу ведется с 2007 года. В 2007 году при заключении государственного контракта на разработку рабочего проекта Отделением не были определены исполнителю параметры здания, в том числе площадь и стоимость строительства, состав помещений здания и их площади определялись в соответствии с дополнительными письмами Отделения. В результате Отделением был принят от исполнителя рабочий проект на строительство здания без замечаний, с технико-экономическими показателями значительно превышающими утвержденные ПФР: площадь здания - в 1,9 раза, стоимость строительства - более чем в 3 раза.

В 2009-2011 годах средства на капитальное строительство Отделению ПФР по Приморскому краю не предусматривались.

В 2011 году Фондом было утверждено задание на проектирование здания Управления ПФР по Уссурийскому городскому округу с новыми технико-экономическими показателями, при этом площадь здания соответствовала площади, предусмотренной уже разработанным рабочим проектом на строительство здания.

Согласно постановлению Правления ПФР от 19 октября 2012 года № 277п «О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Отделения ПФР по Приморскому краю» Ревизионной комиссией ПФР рекомендовано не рассматривать данный объект в качестве планируемых объектов капитальных вложений.

Учитывая вышеизложенное, средства в 2007-2008 годах использованы Отделением ПФР по Приморскому краю без достижения результатов. Действующий механизм планирования, согласования и выделения средств на капитальные вложения требует существенной доработки.

15. Необходимо отметить, что утверждение плановых показателей осуществлялось постановлениями Правления ПФР неоднократно. В 2011 году эти показатели утверждались и уточнялись 5 раз, за 9 месяцев 2012 года - 6 раз. В 2011 году значительные изменения показателей отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (увеличились в 822 раза), Сибирском федеральном округе (увеличились на 221,2 %), Дальневосточном федеральном округе (увеличились на 73,3 %), Приволжском федеральном округе (увеличились на 48,6 %); за 9 месяцев 2012 года - в Северо-Кавказском федеральном округе (увеличились в 30,3 раза), Уральском федеральном округе (увеличились в 6,7 раза), Северо-Западном федеральном округе (увеличились на 134,5 процента).

В то же время корректировка объемов средств, предусмотренных на приобретение здания для Отделения ПФР по Ярославской области, была осуществлена постановлением Правления ПФР от 18 апреля 2012 года № 90п, несмотря на то, что окончательная стоимость приобретаемого здания была известна 21 ноября 2011 года.

Кроме того, при утверждении лимитов бюджетных обязательств ПФР на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на очередной финансовый год Исполнительная дирекция Фонда оставляет нераспределенные средства в значительном объеме. Так, в соответствии с постановлением Правления ПФР от 17 декабря 2010 года № 389п объем нераспределенных средств составил 421358,0 тыс. рублей, или 16,8 % от общего объема расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2011 году; согласно постановлению Правления ПФР от 21 декабря 2011 года № 392п - 524639,0 тыс. рублей, или 17,6 %. Данные факты свидетельствуют о недостатках планирования, а также создают предпосылки для возникновения коррупционных рисков.

16. По данным бюджетной отчетности, по состоянию на 1 января 2012 года незавершенные капитальные вложения составили 3796272,9 тыс. рублей (увеличились с 1 января 2011 года на 1167588,3 тыс. рублей). В составе незавершенных капитальных вложений основную долю составляли расходы на объекты:

- не завершенные строительством - 1592348,8 тыс. рублей (41,9 % суммы незавершенных капитальных вложений);

- завершенные строительством, но не принятые в эксплуатацию, на которые не оформлено в установленном порядке право собственности, - 1275027,1 тыс. рублей (33,6 %);

- приобретенные, на которые не оформлено право собственности, - 359297,2 тыс. рублей (9,5 процента).

В составе незавершенных капитальных вложений числятся эксплуатируемые несколько лет, но не принятые в эксплуатацию надлежащим образом из-за отсутствия полного комплекта документации для их приемки, здания отделений и управлений ПФР в городах Санкт-Петербурге, Челябинске и Мурманске. Затраты на их строительство (реконструкцию) составили 778383,6 тыс. рублей.

17. По состоянию на 1 января 2012 года в составе незавершенных проектных работ числились затраты на разработку проектно-сметной документации, по которой не начато строительство, на сумму 12934,5 тыс. рублей (уменьшилась с 1 января 2011 года на 16,6 тыс. рублей), а также не пригодной к дальнейшему использованию на сумму 2010,8 тыс. рублей (уменьшилась с 1 января 2011 года на 10686,2 тыс. рублей).

18. По состоянию на 1 октября 2012 года просроченная и нереальная к взысканию дебиторская задолженность по капитальному строительству составила 27048,1 тыс. рублей, или 12,3 % всей суммы дебиторской задолженности.

Предложения

1. Направить представление в Пенсионный фонд Российской Федерации с предложениями:

- обеспечить объективное планирование показателей при разработке перечня объектов строительства ПФР на финансовый год;

- обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства и нормативных актов Фонда при заключении и исполнении контрактов на капитальное строительство и реконструкцию зданий; по направлению соответствующих сведений в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов;

- обеспечить окончание строительства зданий территориальных органов ПФР по Пермскому краю, Ивановской области, Краснодарскому краю и ввод их в эксплуатацию;

- принять меры по оформлению недостающих документов объектов отделений и управлений ПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Челябинской и Мурманской областям, а также обеспечить их ввод в эксплуатацию;

- обеспечить ввод в эксплуатацию завершенных строительством объектов, числящихся в незавершенных капитальных вложениях;

- принять меры к списанию просроченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности по средствам капитальных вложений;

- принять меры к списанию устаревшей проектно-сметной документации. Рассмотреть вопрос о персональной ответственности должностных лиц, допустивших неэффективное расходование средств на ее изготовление;

- привести порядок представления и рассмотрения заявок на планирование проектно-изыскательских работ, капитального строительства, реконструкции, приобретения нежилых помещений, капитального ремонта, проведения экспертизы и утверждения проектов, утвержденный постановлением Правления ПФР от 3 апреля 2006 года № 80п, в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечить действенный контроль и принятие своевременных мер административного воздействия со стороны руководства ПФР при выполнении строительных и проектно-изыскательских работ;
- принять меры по оптимизации расходов, связанных с арендой площадей;
- принять меры по оптимизации неиспользуемых или не используемых по прямому назначению зданий (помещений).

2. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

**Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации**

В.С. КАТРЕНКО